



Número da Obra: 62 **Data de Início da Obra:** 18/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, A SER CONSTRUÍDO NA RUA OTAVIANO F. DA SILVA, GIRASSÓIS IV

CNPJ: 18.367.855/0001-10 **Nome da Empresa:** SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA **Número:** 0

Bairro: PARQUE DOS GIRASSOIS IV **Latitude:** **Longitude:**

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA – RESIDENCIAL GIRASSÓIS IV, NESTE MUNICÍPIO

Processo Licitação: 10/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 423/ 2020 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 09/12/2020 **Término:** 08/12/2021

Valor do Contrato: 2.605.847,81 **Valor do Aditivo:** 91.124,47 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 2.696.972,28

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Iniciada **Data situação da Obra:** 18/11/2020

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição:	Início:	Fim:	Data Medição:	Valor Medição:
1	01/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	18.921,15
2	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	66.322,34
3	01/07/2021	31/07/2021	01/08/2021	108.165,44
4	01/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	66.930,82
5	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	73.851,43
6	01/11/2021	30/11/2021	01/01/2022	105.809,20
7	02/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	112.588,17
Valor Total Despendido da Obra:				552.588,55



Número da Obra: 62 **Data de Início da Obra:** 18/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, A SER CONSTRUÍDO NA RUA OTAVIANO F. DA SILVA, GIRASSÓIS IV

CNPJ: 18.367.855/0001-10 **Nome da Empresa:** SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA **Número:** 0

Bairro: PARQUE DOS GIRASSOIS IV **Latitude:** **Longitude:**

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA – RESIDENCIAL GIRASSÓIS IV, NESTE MUNICÍPIO

Processo Licitação: 10/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 423/ 2020 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 09/12/2020 **Término:** 08/12/2021

Valor do Contrato: 2.605.847,81 **Valor do Aditivo:** 91.124,47 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 2.696.972,28

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Iniciada **Data situação da Obra:** 18/11/2020

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/04/2021	Fim: 30/04/2021	Data Medição: 30/04/2021	Valor Medição: 18.921,15
Descrição:				
Medição: 2	Início: 01/06/2021	Fim: 30/06/2021	Data Medição: 30/06/2021	Valor Medição: 66.322,34
Descrição:				
Medição: 3	Início: 01/07/2021	Fim: 31/07/2021	Data Medição: 01/08/2021	Valor Medição: 108.165,44
Descrição:				
Medição: 4	Início: 01/09/2021	Fim: 30/09/2021	Data Medição: 30/09/2021	Valor Medição: 66.930,82
Descrição:				
Medição: 5	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 30/11/2021	Valor Medição: 73.851,43
Descrição:				
Medição: 6	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 01/01/2022	Valor Medição: 105.809,20
Descrição:				
Medição: 7	Início: 02/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição: 112.588,17
Descrição:				
Valor Total Despendido da Obra:				552.588,55



Número da Obra: 67 **Data de Início da Obra:** 27/11/2020

Especificação Obra: Contratação de empresa de engenharia para reforma e revitalização da praça mogiana.

CNPJ: 01.138.378/0001-19 **Nome da Empresa:** IDEAL TRACTOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Endereço: ALEM MAR PARANHOS **Número:** 44

Bairro: CHICA FERREIRA **Latitude:** **Longitude:**

Objeto da Obra: CLÁUSULA I - DO OBJETO - 1.1 - CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA, PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS - SETOR 05,

Processo Licitação:56/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Dispensa

Contrato: 415/ 2020 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 27/11/2020 **Término:**26/11/2021

Valor do Contrato: 548.978,42 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2021

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 27/11/2020

Responsáveis:

Sócio: ANA CLAUDIA DA CUNHA SILVEIRA	Nrº. Documento: 065.548.246-69
Sócio: ADEMIR VICENTE DA SILVEIRA	Nrº. Documento: 123.272.396-72

Medições:

Medição: 1	Início: 01/12/2020	Fim: 28/12/2020	Data Medição: 01/01/2021	Valor Medição: 62.368,30
Descrição:				
Medição: 2	Início: 01/04/2021	Fim: 30/04/2021	Data Medição: 30/04/2021	Valor Medição: 40.703,65
Descrição:				
Medição: 3	Início: 01/05/2021	Fim: 31/05/2021	Data Medição: 31/05/2021	Valor Medição: 19.039,63
Descrição:				
Medição: 4	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 30/11/2021	Valor Medição: 44.064,08
Descrição:				
Medição: 5	Início: 01/08/2021	Fim: 31/08/2021	Data Medição: 01/01/2022	Valor Medição: 54.124,95
Descrição:				
Valor referente a 4ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				220.300,61



Número da Obra: 68 **Data de Início da Obra:** 29/01/2021

Especificação Obra: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COSERVAÇÃO E PEQUENOS

CNPJ: 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

Endereço: DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 141

Bairro: MERCÊS **Latitude:**19,748974 **Longitude:**47,951005

Objeto da Obra: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, INCLUSIVE OS LOGRADOUROS PÚBLICOS

Processo Licitação:288/ 2019 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

Contrato: 7/ 2021 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 25/01/2021 **Término:**24/07/2021

Valor do Contrato: 3.635.033,42 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 3.635.033,42

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 29/01/2021

Responsáveis:

Sócio: RODRIGO CARDOSO DE PAIVA

Nrº. Documento: 044.644.116-30

Sócio: RODRIGO CASTRO RIBEIRO

Nrº. Documento: 947.237.616-91

Medições:

Medição:	1	Início: 01/09/2021	Fim: 30/09/2021	Data Medição: 30/09/2021	Valor Medição:	18.156,93
Descrição:						
Medição:	2	Início: 01/10/2021	Fim: 30/10/2021	Data Medição: 31/10/2021	Valor Medição:	35.066,50
Descrição:						
Medição:	3	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 30/11/2021	Valor Medição:	33.006,42
Descrição:						
Medição:	4	Início: 01/12/2021	Fim: 20/12/2021	Data Medição: 31/12/2021	Valor Medição:	47.168,90
Descrição:						
Medição:	5	Início: 01/01/2022	Fim: 20/01/2022	Data Medição: 20/01/2022	Valor Medição:	55.846,79
Descrição:						
Valor Total Despendido da Obra:						189.245,54



Número da Obra: 73 **Data de Início da Obra:** 27/08/2021

Especificação Obra: Contratação de empresa de engenharia para urbanização do estacionamento do Centro de Inovações

CNPJ: 07.110.390/0001-00 **Nome da Empresa:** HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: DR. RANDOLFO BORGES JUNIOR **Número:** 1390

Bairro: UNIVERDECIDADE **Latitude:**19,722782 **Longitude:**47,956206

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE INOVAÇÕES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS [SESURB].

Processo Licitação:54/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Eletrônico

Contrato: 123/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 02/08/2021 **Término:** 01/12/2021

Valor do Contrato: 253.191,21 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 253.191,21

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 27/08/2021

Responsáveis:

Sócio: ELIANE TAMURA FREITAS	Nrº. Documento: 076.188.078-09
Sócio: THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO	Nrº. Documento: 332.445.818-89
Sócio: HUMBERTO TARCISIO DE CASTRO JUNIOR	Nrº. Documento: 358.621.238-06

Medições:

Medição: 1	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 30/11/2021	Valor Medição: 119.343,45
Descrição:				
Medição: 2	Início: 03/01/2022	Fim: 20/01/2022	Data Medição: 20/01/2022	Valor Medição: 133.847,76
Descrição:				
Valor Total Despendido da Obra:				253.191,21



Número da Obra: 75 **Data de Início da Obra:** 01/12/2021

Especificação Obra: 1ª etapa de obras da drenagem pluvial na av. guarapuava

CNPJ: 17.953.527/0001-33 **Nome da Empresa:** SIUMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Endereço: GUARAPUAVA **Número:** 491

Bairro: CONJUNTO JOSÉ VALLIM DE MELLO I **Latitude:**19,484027 **Longitude:**47,909383

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE OBRAS DA DRENAGEM PLUVIAL NA AV. GUARAPUAVA (BAIRRO JOSÉ VALIM DE MELO), EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS [SESURB].

Processo Licitação:4/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 230/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 16/11/2021 **Término:** 15/11/2022

Valor do Contrato: 212.150,25 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 01/12/2021

Responsáveis:

Sócio: LEANDRO HENRIQUE CARDOSO

Nrº. Documento: 092.197.186-93

Sócio: JUAREZ JOSÉ CARDOSO

Nrº. Documento: 360.873.866-53

Medições:

Medição: 1	Início: 01/12/2021	Fim: 31/12/2021	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição:	37.769,68
Descrição:					
Medição: 2	Início: 01/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição:	123.655,85
Descrição:					
Valor Total Despendido da Obra:					161.425,53



Número da Obra: 77 **Data de Início da Obra:** 29/11/2021

Especificação Obra: Contratação de empresa de engenharia para reforma e revitalização da praça mogiana. TP 2/2021

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: DR. JOSÉ PEREIRA REBOUÇAS **Número:** 100

Bairro: BOA VISTA **Latitude:**19,44157 **Longitude:**47,922851

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MOGIANA.

Processo Licitação:2/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 229/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 09/11/2021 **Término:** 08/11/2022

Valor do Contrato: 401.573,02 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 29/11/2021

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 06/12/2021	Fim: 13/12/2021	Data Medição: 31/12/2021	Valor Medição: 86.706,63
Descrição:				
Medição: 2	Início: 14/12/2021	Fim: 30/12/2021	Data Medição: 26/01/2022	Valor Medição: 252.759,23
Descrição:				
Valor Total Despendido da Obra:				339.465,86

Número da Obra: 78 **Data de Início da Obra:** 28/12/2021

Especificação Obra: serviços de ampliação do cemei maria eduarda farneze, localizado na rua jacira mercedes de paiva

CNPJ: 17.953.527/0001-33 **Nome da Empresa:** SIUMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Endereço: JACIRA MERCEDES DE PAIVA **Número:** 49

Bairro: RESIDENCIAL NOVA ERA **Latitude:**19,075185 **Longitude:**47,996893

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMEI MARIA EDUARDA FARNEZE, LOCALIZADO NA RUA JACIRA MERCEDES DE PAIVA, Nº49 - RESIDENCIAL NOVA ERA.

Processo Licitação:15/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Convite

Contrato: 256/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 02/12/2021 **Término:** 01/12/2022

Valor do Contrato: 224.660,84 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 28/12/2021

Responsáveis:

Sócio: LEANDRO HENRIQUE CARDOSO	Nrº. Documento: 092.197.186-93
Sócio: JUAREZ JOSÉ CARDOSO	Nrº. Documento: 360.873.866-53

Medições:

Medição: 1	Início: 01/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição: 55.407,68
Descrição:				
Valor Total Despendido da Obra:				55.407,68