



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Março Ano: 2022

Número da Obra: 62 Data de Início da Obra: 18/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, A SER CONSTRUÍDO NA RUA OTAVIANO F. DA SILVA, GIRASSÓIS IV

CNPJ: 18.367.855/0001-10 Nome da Empresa: SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA Número: 0

Bairro: PARQUE DOS GIRASSOIS IV Latitude: Longitude:

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA – RESIDENCIAL GIRASSÓIS IV, NESTE MUNICÍPIO

Processo Licitação: 10/ 2020 Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 423/ 2020 Prestação Serviços Início do Contrato: 09/12/2020 Término: 08/12/2021

Valor do Contrato: 2.605.847,81 Valor do Aditivo: 91.124,47 Valor do Contrato + Valor Aditivo: 2.696.972,28

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Iniciada Data situação da Obra: 18/11/2020

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição:	1	Início:	01/04/2021	Fim:	30/04/2021	Data Medição:	30/04/2021	Valor	18.921,15
Descrição:								Medição:	
Medição:	2	Início:	01/06/2021	Fim:	30/06/2021	Data Medição:	30/06/2021	Valor	66.322,34
Descrição:								Medição:	
Medição:	3	Início:	01/07/2021	Fim:	31/07/2021	Data Medição:	01/08/2021	Valor	108.165,44
Descrição:								Medição:	
Medição:	4	Início:	01/09/2021	Fim:	30/09/2021	Data Medição:	30/09/2021	Valor	66.930,82
Descrição:								Medição:	
Medição:	5	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/11/2021	Valor	73.851,43
Descrição:								Medição:	
Medição:	6	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	01/01/2022	Valor	105.809,20
Descrição:								Medição:	
Medição:	7	Início:	02/01/2022	Fim:	31/01/2022	Data Medição:	31/01/2022	Valor	112.588,17
Descrição:								Medição:	
Medição:	8	Início:	01/03/2022	Fim:	31/03/2022	Data Medição:	31/03/2022	Valor	94.104,34
Descrição:								Medição:	
									Valor referente a 8ª medição
									Valor Total Despendido da Obra: 646.692,89



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Março Ano: 2022

Número da Obra: 63 Data de Início da Obra: 25/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I NA RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM RUA TEREZINHA MIZUEL CARDOSO.

CNPJ: 07.196.651/0001-48 Nome da Empresa: TRIDEL CONSTRUTORA LTDA

Endereço: MUNIR FACURE Número: 0

Bairro: ALFREDO FREIRE II Latitude: Longitude:

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM A RUA TEREZINHA MIZUEL CARDOSO, ALFREDO FREIRE II, NESTE MUNICÍPIO.

Processo Licitação: 11/ 2020 Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 402/ 2020 Prestação Serviços Início do Contrato: 24/11/2020 Término: 23/11/2021

Valor do Contrato: 2.433.240,02 Valor do Aditivo: 109.667,36 Valor do Contrato + Valor Aditivo: 2.542.907,38

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Iniciada Data situação da Obra: 25/11/2020

Responsáveis:

Sócio: VINICIUS DELALIBERA TRINDADE

Nrº. Documento: 105.291.116-16

Sócio: VANDER TRINDADE

Nrº. Documento: 389.357.596-00

Medições:

Medição:	1	Início:	01/05/2021	Fim:	31/05/2021	Data Medição:	31/05/2021	Valor	24.716,51
Descrição:									Medição:
Medição:	2	Início:	01/10/2021	Fim:	30/10/2021	Data Medição:	31/10/2021	Valor	102.005,52
Descrição:									Medição:
Medição:	3	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	14/02/2022	Valor	33.399,89
Descrição:	1º reajustamento referente a 4ª medição (R\$20.710,14) e 1ª medição aditivo (R\$12.689,75)								Medição:
Medição:	4	Início:	01/08/2021	Fim:	31/08/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	86.821,13
Descrição:	Valor referente a 2ª medição								Medição:
Medição:	5	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	145.326,19
Descrição:	valor referente a 4ª medição								Medição:
Medição:	6	Início:	01/02/2022	Fim:	28/02/2022	Data Medição:	30/03/2022	Valor	95.784,71
Descrição:	valor referente a 5ª medição								Medição:
Medição:	7	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	89.045,86
Descrição:	Valor referente medição 1ª medição do aditivo								Medição:
								Valor Total Despendido da Obra:	577.099,81



Número da Obra: 70 Data de Início da Obra: 21/06/2021

Especificação Obra: onstrução do viaduto sobre a ferrovia no prolongamento da avenida das torres

CNPJ: 08.064.693/0001-98 Nome da Empresa: CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA

Endereço: LEOPOLDINO DE OLIVEIRA

Número: 100

Bairro: CENTRO

Latitude:19,74869

Longitude:47,955299

Objeto da Obra: CLÁUSULA I - DO OBJETO - 1.1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PELA CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DA AVENIDA DAS TORRES COM A UNIVERDECIDADE, SOBRE A LINHA FÉRREA FCA, NESTE MUNICÍPIO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO RESPECTIVO EDITAL E QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS.

Processo Licitação:14/ 2019 Modalidade da Licitação: Concorrência

Contrato: 368/ 2019 Prestação Serviços

Início do Contrato: 09/09/2019 Término: 08/09/2020

Valor do Contrato: 3.241.335,15 Valor do Aditivo: 262.332,04

Valor do Contrato + Valor Aditivo: 3.503.667,19

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 21/06/2021

Responsáveis:

Sócio: RENATA GAUDENCIO PESSOA DE MELO	Nrº. Documento: 009.861.664-13
Sócio: VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO	Nrº. Documento: 035.502.124-29
Sócio: LUIZ ARNALDO TAVARES PESSOA DE MELO	Nrº. Documento: 066.029.164-91
Sócio: LUIZ EDUARDO GAUDENCIO PESSOA DE MELO	Nrº. Documento: 071.025.724-41
Sócio: REGINA MARCIA NUNES GAUDÊNCIO	Nrº. Documento: 193.488.004-34

Medições:

Medição: 1	Início: 01/09/2021	Fim: 30/09/2021	Data Medição: 30/09/2021	Valor Medição: 31.583,07
Descrição:				
Medição: 2	Início: 01/12/2021	Fim: 31/12/2021	Data Medição: 31/12/2021	Valor Medição: 48.932,03
Descrição:				
Medição: 3	Início: 01/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 282.918,37
Descrição:	valor referente a 16ª medição			
Medição: 4	Início: 01/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 22.805,56
Descrição:	valor referente 1ª medição de reajustamento (13 a 16 medição)			
Medição: 5	Início: 01/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 8.135,87
Descrição:	valor referente 3ª medição de reequilíbrio financeiro			
Valor Total Despendido da Obra:				394.374,90



Número da Obra: 75 **Data de Início da Obra:** 01/12/2021

Especificação Obra: 1ª etapa de obras da drenagem pluvial na av. guarapuava

CNPJ: 17.953.527/0001-33 **Nome da Empresa:** SIUMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Endereço: GUARAPUAVA **Número:** 491

Bairro: CONJUNTO JOSÉ VALLIM DE MELLO I **Latitude:**19,484027 **Longitude:**47,909383

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE OBRAS DA DRENAGEM PLUVIAL NA AV. GUARAPUAVA (BAIRRO JOSÉ VALIM DE MELO), EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS [SESURB].

Processo Licitação:4/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 230/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 16/11/2021 **Término:** 15/11/2022

Valor do Contrato: 212.150,25 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 01/12/2021

Responsáveis:

Sócio: LEANDRO HENRIQUE CARDOSO

Nrº. Documento: 092.197.186-93

Sócio: JUAREZ JOSÉ CARDOSO

Nrº. Documento: 360.873.866-53

Medições:

Medição: 1	Início: 01/12/2021	Fim: 31/12/2021	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição: 37.769,68
Descrição:				
Medição: 2	Início: 01/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição: 123.655,85
Descrição:				
Medição: 3	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 48.155,90
Descrição:	valor referente a 3ª medição			
Valor Total Despendido da Obra:				209.581,43



Número da Obra: 76 **Data de Início da Obra:** 26/11/2021

Especificação Obra: construção de pista de skate coberta na avenida claricinda alves rezende - toubes - tp3-2021

CNPJ: 66.364.431/0001-45 **Nome da Empresa:** CONSTRUTORA TOUBES LTDA

Endereço: CLARICINDA ALVES REZENDE **Número:** 1000

Bairro: GUANABARA **Latitude:**19,44595 **Longitude:**47,54489

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE COBERTA NO PARQUE DAS ACÁCIAS (PISCINÃO), LOCALIZADO NA AV. CLARICINDA ALVES DE REZENDE, BAIRRO PARQUE DO MIRANTE, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

Processo Licitação:3/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 190/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 13/10/2021 **Término:** 12/02/2022

Valor do Contrato: 315.997,04 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 315.997,04

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 26/11/2021

Responsáveis:

Sócio: MARCELA PALMERIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99
Sócio: JOSÉ TOUBES NETO	Nrº. Documento: 452.454.286-87

Medições:

Medição: 1	Início: 23/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 110.514,54
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 205.482,50
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				315.997,04



Número da Obra: 78 **Data de Início da Obra:** 28/12/2021

Especificação Obra: serviços de ampliação do cemei maria eduarda farneze, localizado na rua jacira mercedes de paiva

CNPJ: 17.953.527/0001-33 **Nome da Empresa:** SIUMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Endereço: JACIRA MERCEDES DE PAIVA **Número:** 49

Bairro: RESIDENCIAL NOVA ERA **Latitude:**19,075185 **Longitude:**47,996893

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMEI MARIA EDUARDA FARNEZE, LOCALIZADO NA RUA JACIRA MERCEDES DE PAIVA, Nº49 - RESIDENCIAL NOVA ERA.

Processo Licitação:15/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Convite

Contrato: 256/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 02/12/2021 **Término:** 01/12/2022

Valor do Contrato: 224.660,84 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 28/12/2021

Responsáveis:

Sócio: LEANDRO HENRIQUE CARDOSO

Nrº. Documento: 092.197.186-93

Sócio: JUAREZ JOSÉ CARDOSO

Nrº. Documento: 360.873.866-53

Medições:

Medição: 1	Início: 01/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição: 55.407,68
Descrição:				
Medição: 2	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 66.709,74
Descrição:	valor referente a 2ª medição			
Valor Total Despendido da Obra:				122.117,42



Número da Obra: 79 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

Especificação Obra: futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - PRÉDIOS SESURB

CNPJ: 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

Endereço: DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 115

Bairro: MERCÊS **Latitude:**19,748128 **Longitude:**47,951394

Objeto da Obra: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DENTRO DOS LIMITES DA PLANILHA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS (SESURB), DE DEFESA SOCIAL (SDS), DE EDUCAÇÃO (SEMED), DE SAÚDE (SMS) E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).

Processo Licitação:168/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

Contrato: 3800/ 2021 Registro de Preços **Início do Contrato:** 29/12/2021 **Término:** 28/12/2022

Valor do Contrato: 8.950.000,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

Responsáveis:

Sócio: RODRIGO CARDOSO DE PAIVA

Nrº. Documento: 044.644.116-30

Sócio: RODRIGO CASTRO RIBEIRO

Nrº. Documento: 947.237.616-91

Medições:

Medição: 1	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 34.653,92
Descrição: 1º medição correspondente a SEDS				
Medição: 2	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 226.868,09
Descrição: 1ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 3	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 73.228,78
Descrição: 1ª medição correspondente a SMS				
Medição: 4	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 153.596,52
Descrição: 2ª medição correspondente a SESURB				
Valor Total Despendido da Obra:				488.347,31



Número da Obra: 81 **Data de Início da Obra:** 31/12/2021

Especificação Obra: CONTR, DE EMP. ENG. PARA PREST. DE SERV. PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONST. CEMEI MARIA R.OLIVEIRA

CNPJ: 00.887.714/0001-63 **Nome da Empresa:** ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Endereço: ANTÔNIO ALVES FONTES **Número:** 541

Bairro: PARQUE DAS AMÉRICAS **Latitude:**19,775603 **Longitude:**47,959233

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMEI MARIA ROSA DE OLIVEIRA

Processo Licitação:5/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 286/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/12/2021 **Término:** 27/12/2022

Valor do Contrato: 1.383.525,90 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 31/12/2021

Responsáveis:

Sócio: THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 045.169.481-33
Sócio: GILMAR DE OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 195.615.471-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 65.582,12
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				65.582,12



Número da Obra: 88 **Data de Início da Obra:** 11/02/2022

Especificação Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: BR 050 **Número:**

Bairro: BR 050 **Latitude:**19,698985 **Longitude:**47,984283

Objeto da Obra: CLÁUSULA I - DO OBJETO: 1.1 - CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO - ZPE, NA ÁREA LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL II - CAÇU - ZONA EMPRESARIAL 2 - UBERABA/MG, TENDO COMO INTERESSE PÚBLICO A MODERNIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO "ESCOPO DE SERVIÇOS PRIMEIRA ETAPA" EM ANEXO E DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAIS E MÃO DE OBRA):
SERVIÇOS PRELIMINARES (INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS COMPLEMENTARES, ETC);
GUARITA DE CONTROLE;
PÓRTICO DE ACESSO;
FECHAMENTO DE ÁREA;
PAVIMENTAÇÃO (PISO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO) MEIO FIO E CANALETA DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Processo Licitação:2/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

Contrato: 50/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 15/02/2022 **Término:** 14/02/2023

Valor do Contrato: 1.473.257,08 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 11/02/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 212.815,48
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				212.815,48