



Número da Obra: 62 **Data de Início da Obra:** 18/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, A SER CONSTRUÍDO NA RUA OTAVIANO F. DA SILVA, GIRASSÓIS IV

CNPJ: 18.367.855/0001-10 **Nome da Empresa:** SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA **Número:** 0

Bairro: PARQUE DOS GIRASSOIS IV **Latitude:** **Longitude:**

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA – RESIDENCIAL GIRASSÓIS IV, NESTE MUNICÍPIO

Processo Licitação: 10/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 423/ 2020 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 09/12/2020 **Término:** 08/12/2021

Valor do Contrato: 2.605.847,81 **Valor do Aditivo:** 402.926,89 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 3.008.774,70

Vencimento do Aditivo do Contrato: 06/08/2023

Situação Execução Obra: Iniciada **Data situação da Obra:** 18/11/2020

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/04/2021	Fim: 30/04/2021	Data Medição: 30/04/2021	Valor Medição: 18.921,15
Descrição:				
Medição: 2	Início: 01/06/2021	Fim: 30/06/2021	Data Medição: 30/06/2021	Valor Medição: 66.322,34
Descrição:				
Medição: 3	Início: 01/07/2021	Fim: 31/07/2021	Data Medição: 01/08/2021	Valor Medição: 108.165,44
Descrição:				
Medição: 4	Início: 01/09/2021	Fim: 30/09/2021	Data Medição: 30/09/2021	Valor Medição: 66.930,82
Descrição:				
Medição: 5	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 30/11/2021	Valor Medição: 73.851,43
Descrição:				
Medição: 6	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 01/01/2022	Valor Medição: 105.809,20
Descrição:				
Medição: 7	Início: 02/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição: 112.588,17
Descrição:				
Medição: 8	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 94.104,34
Descrição:	Valor referente a 8ª medição			
Medição: 9	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 22.105,36
Descrição:	referente a 9ª medição			
Medição: 10	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 38.687,23
Descrição:				
Medição: 11	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 32.415,48
Descrição:	valor referente 11ª medição			
Medição: 12	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 174.029,91
Descrição:	referete a 12ª medição			
Valor Total Despendido da Obra:				913.930,87



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Agosto Ano: 2022

Número da Obra: 63 **Data de Início da Obra:** 25/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I NA RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM RUA TEREZINHA MIZUEL CARDOSO.

CNPJ: 07.196.651/0001-48 **Nome da Empresa:** TRIDEL CONSTRUTORA LTDA

Endereço: MUNIR FACURE **Número:** 0

Bairro: ALFREDO FREIRE II **Latitude:** **Longitude:**

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM A RUA TEREZINHA MIZUEL CARDOSO, ALFREDO FREIRE II, NESTE MUNICÍPIO.

Processo Licitação: 11/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 402/ 2020 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 24/11/2020 **Término:** 23/11/2021

Valor do Contrato: 2.433.240,02 **Valor do Aditivo:** 441.620,40 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 2.874.860,42

Vencimento do Aditivo do Contrato: 24/01/2023

Situação Execução Obra: Iniciada **Data situação da Obra:** 25/11/2020

Responsáveis:

Sócio: VINICIUS DELALIBERA TRINDADE	Nrº. Documento: 105.291.116-16
Sócio: VANDER TRINDADE	Nrº. Documento: 389.357.596-00

Medições:

Medição: 1	Início: 01/05/2021	Fim: 31/05/2021	Data Medição: 31/05/2021	Valor Medição: 24.716,51
Descrição:				
Medição: 2	Início: 01/10/2021	Fim: 30/10/2021	Data Medição: 31/10/2021	Valor Medição: 102.005,52
Descrição:				
Medição: 3	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 14/02/2022	Valor Medição: 33.399,89
Descrição:	1º reajustamento referente a 4ª medição (R\$20.710,14) e 1ª medição aditivo (R\$12.689,75)			
Medição: 4	Início: 01/08/2021	Fim: 31/08/2021	Data Medição: 30/03/2022	Valor Medição: 86.821,13
Descrição:	Valor referente a 2ª medição			
Medição: 5	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 30/03/2022	Valor Medição: 145.326,19
Descrição:	valor referente a 4ª medição			
Medição: 6	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 30/03/2022	Valor Medição: 95.784,71
Descrição:	valor referente a 5ª medição			
Medição: 7	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 30/03/2022	Valor Medição: 89.045,86
Descrição:	Valor referente medição 1ª medição do aditivo			
Medição: 8	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 79.711,33
Descrição:	valor referente a 6ª medição			
Medição: 9	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 01/06/2022	Valor Medição: 214.908,96
Descrição:	valor referente a 7ª medição			
Medição: 10	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 55.635,90
Descrição:	1ª medição reajustamento referente a 5ª, 6ª e 7ª medição			
Medição: 11	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 327.209,58
Descrição:	referente a 8ª medição			
Valor Total Despendido da Obra:				1.254.565,58



Número da Obra: 78 **Data de Início da Obra:** 28/12/2021

Especificação Obra: serviços de ampliação do cemei maria eduarda farneze, localizado na rua jacira mercedes de paiva

CNPJ: 17.953.527/0001-33 **Nome da Empresa:** SIUMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Endereço: JACIRA MERCEDES DE PAIVA **Número:** 49

Bairro: RESIDENCIAL NOVA ERA **Latitude:**19,075185 **Longitude:**47,996893

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMEI MARIA EDUARDA FARNEZE, LOCALIZADO NA RUA JACIRA MERCEDES DE PAIVA, Nº49 - RESIDENCIAL NOVA ERA.

Processo Licitação:15/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Convite

Contrato: 256/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 02/12/2021 **Término:** 01/12/2022

Valor do Contrato: 224.660,84 **Valor do Aditivo:** 14.579,41 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 239.240,25

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Concluída e não recebida **Data situação da Obra:** 21/10/2022

Responsáveis:

Sócio: LEANDRO HENRIQUE CARDOSO	Nrº. Documento: 092.197.186-93
Sócio: JUAREZ JOSÉ CARDOSO	Nrº. Documento: 360.873.866-53

Medições:

Medição: 1	Início: 01/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição: 55.407,68
Descrição:				
Medição: 2	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 66.709,74
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 64.398,20
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 52.724,63
Descrição: valor referente a 4ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				239.240,25



Número da Obra: 78 **Data de Início da Obra:** 28/12/2021

Especificação Obra: serviços de ampliação do cemei maria eduarda farneze, localizado na rua jacira mercedes de paiva

CNPJ: 17.953.527/0001-33 **Nome da Empresa:** SIUMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Endereço: JACIRA MERCEDES DE PAIVA **Número:** 49

Bairro: RESIDENCIAL NOVA ERA **Latitude:**19,075185 **Longitude:**47,996893

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMEI MARIA EDUARDA FARNEZE, LOCALIZADO NA RUA JACIRA MERCEDES DE PAIVA, Nº49 - RESIDENCIAL NOVA ERA.

Processo Licitação:15/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Convite

Contrato: 256/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 02/12/2021 **Término:** 01/12/2022

Valor do Contrato: 224.660,84 **Valor do Aditivo:** 14.579,41 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 239.240,25

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Concluída e não recebida **Data situação da Obra:** 21/10/2022

Responsáveis:

Sócio: LEANDRO HENRIQUE CARDOSO

Nrº. Documento: 092.197.186-93

Sócio: JUAREZ JOSÉ CARDOSO

Nrº. Documento: 360.873.866-53

Medições:

Medição: 1	Início: 01/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição: 55.407,68
Descrição:				
Medição: 2	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 66.709,74
Descrição:				
valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 64.398,20
Descrição:				
valor referente a 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 52.724,63
Descrição:				
valor referente a 4ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				239.240,25



Número da Obra: 79 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

Especificação Obra: futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - PRÉDIOS SESURB

CNPJ: 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

Endereço: DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 115

Bairro: MERCÊS **Latitude:**19,748128 **Longitude:**47,951394

Objeto da Obra: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DENTRO DOS LIMITES DA PLANILHA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS (SESURB), DE DEFESA SOCIAL (SDS), DE EDUCAÇÃO (SEMED), DE SAÚDE (SMS) E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).

Processo Licitação:168/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

Contrato: 3800/ 2021 Registro de Preços **Início do Contrato:** 29/12/2021 **Término:** 28/12/2022

Valor do Contrato: 8.950.000,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

Responsáveis:

Sócio: RODRIGO CARDOSO DE PAIVA

Nrº. Documento: 044.644.116-30

Sócio: RODRIGO CASTRO RIBEIRO

Nrº. Documento: 947.237.616-91

Medições:

Medição: 1	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 34.653,92
Descrição: 1º medição correspondente a SEDS				
Medição: 2	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 226.868,09
Descrição: 1ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 3	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 73.228,78
Descrição: 1ª medição correspondente a SMS				
Medição: 4	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 153.596,52
Descrição: 2ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 5	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 15.836,60
Descrição: 2ª medição correspondente a SEDS				
Medição: 6	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 190.613,95
Descrição:				
Medição: 7	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 82.203,83
Descrição: 3ª medição correspondente a Sec. Munic. Educação				
Medição: 8	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 71.249,56
Descrição: 1ª medição correspondente a SMEducação				
Medição: 9	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 91.194,47
Descrição: 2ª medição correspondente a S.M.Educação				
Medição: 10	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 50.144,03
Descrição:				
Medição: 11	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 47.950,80
Descrição: 3ª medição correspondente a SMS				
Medição: 12	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 13.114,52
Descrição:				



Medições:

Medição:	13	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	81.728,22
Descrição:					Medição:	
Medição:	14	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	116.293,78
Descrição:					Medição:	
Medição:	15	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	84.648,49
Descrição:					Medição:	
						5ª medição correspondente a SESURB
Medição:	16	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	35.867,99
Descrição:					Medição:	
Medição:	17	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	49.167,45
Descrição:					Medição:	
						5ª medição correspondente a S.M.Saude
Medição:	18	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 01/06/2022	Valor	154.376,67
Descrição:					Medição:	
						4ª medição corresponde a S.M.Educação
Medição:	19	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	26.165,36
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 5ª medição correspondente a SEDS
Medição:	20	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	20.375,48
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 6ª medição correspondente a S.M.SAUDE
Medição:	21	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	137.791,77
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 6ª medição correspondente a SESURB
Medição:	22	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 01/08/2022	Valor	253.139,62
Descrição:					Medição:	
						referente a 5ª medição, S.M. Educação -data da medição 30/06/2022
Medição:	23	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor	38.433,64
Descrição:					Medição:	
						referente a 6ª medição SEDS
Medição:	24	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor	49.304,43
Descrição:					Medição:	
						referente a 7ª medição - S.M. Saude
Medição:	25	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor	237.500,02
Descrição:					Medição:	
						referente a 7ª medição - SESURB
Valor Total Despendido da Obra:						2.335.447,99



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Agosto Ano: 2022

Número da Obra: 79 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

Especificação Obra: futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - PRÉDIOS SESURB

CNPJ: 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

Endereço: DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 115

Bairro: MERCÊS **Latitude:**19,748128 **Longitude:**47,951394

Objeto da Obra: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DENTRO DOS LIMITES DA PLANILHA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS (SESURB), DE DEFESA SOCIAL (SDS), DE EDUCAÇÃO (SEMED), DE SAÚDE (SMS) E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).

Processo Licitação:168/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

Contrato: 3800/ 2021 Registro de Preços **Início do Contrato:** 29/12/2021 **Término:** 28/12/2022

Valor do Contrato: 8.950.000,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

Responsáveis:

Sócio: RODRIGO CARDOSO DE PAIVA

Nrº. Documento: 044.644.116-30

Sócio: RODRIGO CASTRO RIBEIRO

Nrº. Documento: 947.237.616-91

Medições:

Medição: 1	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 34.653,92
Descrição: 1º medição correspondente a SEDS				
Medição: 2	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 226.868,09
Descrição: 1ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 3	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 73.228,78
Descrição: 1ª medição correspondente a SMS				
Medição: 4	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 153.596,52
Descrição: 2ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 5	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 15.836,60
Descrição: 2ª medição correspondente a SEDS				
Medição: 6	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 190.613,95
Descrição:				
Medição: 7	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 82.203,83
Descrição: 3ª medição correspondente a Sec. Munic. Educação				
Medição: 8	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 71.249,56
Descrição: 1ª medição correspondente a SMEducação				
Medição: 9	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 91.194,47
Descrição: 2ª medição correspondente a S.M.Educação				
Medição: 10	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 50.144,03
Descrição:				
Medição: 11	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 47.950,80
Descrição: 3ª medição correspondente a SMS				
Medição: 12	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 13.114,52
Descrição:				



Medições:

Medição:	13	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	81.728,22
Descrição:					Medição:	
Medição:	14	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	116.293,78
Descrição:					Medição:	
Medição:	15	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	84.648,49
Descrição:					Medição:	
						5ª medição correspondente a SESURB
Medição:	16	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	35.867,99
Descrição:					Medição:	
Medição:	17	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	49.167,45
Descrição:					Medição:	
						5ª medição correspondente a S.M.Saude
Medição:	18	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 01/06/2022	Valor	154.376,67
Descrição:					Medição:	
						4ª medição corresponde a S.M.Educação
Medição:	19	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	26.165,36
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 5ª medição correspondente a SEDS
Medição:	20	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	20.375,48
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 6ª medição correspondente a S.M.SAUDE
Medição:	21	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	137.791,77
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 6ª medição correspondente a SESURB
Medição:	22	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 01/08/2022	Valor	253.139,62
Descrição:					Medição:	
						referente a 5ª medição, S.M. Educação -data da medição 30/06/2022
Medição:	23	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor	38.433,64
Descrição:					Medição:	
						referente a 6ª medição SEDS
Medição:	24	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor	49.304,43
Descrição:					Medição:	
						referente a 7ª medição - S.M. Saude
Medição:	25	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor	237.500,02
Descrição:					Medição:	
						referente a 7ª medição - SESURB
Valor Total Despendido da Obra:						2.335.447,99



Número da Obra: 81 **Data de Início da Obra:** 31/12/2021

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. ENG. PARA PREST. DE SERV. PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONST. CEMEI MARIA R.OLIVEIRA

CNPJ: 00.887.714/0001-63 **Nome da Empresa:** ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Endereço: ANTÔNIO ALVES FONTES **Número:** 541

Bairro: PARQUE DAS AMÉRICAS **Latitude:**19,775603 **Longitude:**47,959233

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMEI MARIA ROSA DE OLIVEIRA

Processo Licitação:5/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 286/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/12/2021 **Término:** 27/12/2022

Valor do Contrato: 1.383.525,90 **Valor do Aditivo:** 11.403,89 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 1.394.929,79

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 31/12/2021

Responsáveis:

Sócio: THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 045.169.481-33
Sócio: GILMAR DE OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 195.615.471-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 65.582,12
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 93.978,90
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 146.616,71
Descrição: valor referente 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 184.867,47
Descrição: valor refererente a 4ª medição				
Medição: 5	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 100.730,01
Descrição: valor referente a 5ª medição				
Medição: 6	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 133.960,92
Descrição: Referente a 6ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				725.736,13



Número da Obra: 82 **Data de Início da Obra:** 31/12/2021

Especificação Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CEMEA ABÁDIA

CNPJ: 34.611.768/0002-02 **Nome da Empresa:** BARSÁ ENGENHARIA LTDA

Endereço: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA **Número:** 1853

Bairro: NOSSA SENHORA DA ABADIA **Latitude:**19,767374 **Longitude:**47,922872

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CEMEA ABADIA.

Processo Licitação:6/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 283/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/12/2021 **Término:** 27/04/2022

Valor do Contrato: 767.016,69 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 767.016,69

Vencimento do Aditivo do Contrato: 27/04/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 31/12/2021

Responsáveis:

Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO	Nrº. Documento: 023.500.241-05
Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO	Nrº. Documento: 023.500.241-05

Medições:

Medição: 1	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 81.430,75
Descrição: referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 341.210,90
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				422.641,65



Número da Obra: 90 **Data de Início da Obra:** 17/02/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMPRESA ESP. PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESP. NA PRAÇA GOV. MAGALHAES PINTO

CNPJ: 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Endereço: MAGALHAES PINTO **Número:**

Bairro: FABRICIO **Latitude:**19,734326 **Longitude:**47,938617

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, LOCALIZADA NO BAIRRO FABRICIO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

Processo Licitação:12/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 23/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 07/02/2022 **Término:**06/06/2022

Valor do Contrato: 325.793,59 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 325.793,59

Vencimento do Aditivo do Contrato: 06/02/2023

Situação Execução Obra:Concluída e não recebida **Data situação da Obra:** 21/10/2022

Responsáveis:

Sócio: CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI	Nrº. Documento: 026.554.398-30
Sócio: THALES MELO DE SANTI	Nrº. Documento: 108.803.416-02
Sócio: PAULO HENRIQUE MAZONI	Nrº. Documento: 988.537.751-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 13.852,17
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 42.591,98
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 01/06/2022	Valor Medição: 152.405,81
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 01/08/2022	Valor Medição: 116.943,63
Descrição: valor referente a medição final				
Valor Total Despendido da Obra:				325.793,59



Número da Obra: 90 **Data de Início da Obra:** 17/02/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMPRESA ESP. PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESP. NA PRAÇA GOV. MAGALHAES PINTO

CNPJ: 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Endereço: MAGALHAES PINTO **Número:**

Bairro: FABRICIO **Latitude:**19,734326 **Longitude:**47,938617

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, LOCALIZADA NO BAIRRO FABRICIO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

Processo Licitação:12/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 23/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 07/02/2022 **Término:**06/06/2022

Valor do Contrato: 325.793,59 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 325.793,59

Vencimento do Aditivo do Contrato: 06/02/2023

Situação Execução Obra:Concluída e não recebida

Data situação da Obra: 21/10/2022

Responsáveis:

Sócio: CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI	Nrº. Documento: 026.554.398-30
Sócio: THALES MELO DE SANTI	Nrº. Documento: 108.803.416-02
Sócio: PAULO HENRIQUE MAZONI	Nrº. Documento: 988.537.751-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 13.852,17
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 42.591,98
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 01/06/2022	Valor Medição: 152.405,81
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 01/08/2022	Valor Medição: 116.943,63
Descrição: valor referente a medição final				
Valor Total Despendido da Obra:				325.793,59



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Agosto Ano: 2022

Número da Obra: 92 **Data de Início da Obra:** 03/03/2022

Especificação Obra: contr. de empr. de eng. para a const. de uma área de recr. coberta no CEMEI "Profª Eunice de Souza P

CNPJ: 37.747.618/0001-20 **Nome da Empresa:** COEME- CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

Endereço: TENENTE CORONEL JOÃO VIEIRA DA SILVA **Número:** 300

Bairro: RESIDENCIAL TANCREDO NEVES **Latitude:**19,728266 **Longitude:**47,943896

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA (COM INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO) NO CEMEI "PROFª EUNICE DE SOUZA PÜHLER

Processo Licitação:2/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Convite

Contrato: 56/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 03/03/2022 **Término:** 02/03/2023

Valor do Contrato: 65.969,22 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Concluída e não recebida **Data situação da Obra:** 21/10/2022

Responsáveis:

Sócio: JULIANA PAULA NABOUT	Nrº. Documento: 045.507.706-19
Sócio: PAULO MARCIO MARTINS MARINO	Nrº. Documento: 360.804.206-78

Medições:

Medição: 1	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 65.969,22
Descrição: referente a 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				65.969,22

Número da Obra: 92 **Data de Início da Obra:** 03/03/2022

Especificação Obra: contr. de empr. de eng. para a const. de uma área de recr. coberta no CEMEI "Profª Eunice de Souza P

CNPJ: 37.747.618/0001-20 **Nome da Empresa:** COEME- CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

Endereço: TENENTE CORONEL JOÃO VIEIRA DA SILVA **Número:** 300

Bairro: RESIDENCIAL TANCREDO NEVES **Latitude:**19,728266 **Longitude:**47,943896

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA (COM INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO) NO CEMEI "PROFª EUNICE DE SOUZA PÜHLER

Processo Licitação:2/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Convite

Contrato: 56/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 03/03/2022 **Término:** 02/03/2023

Valor do Contrato: 65.969,22 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Concluída e não recebida **Data situação da Obra:** 21/10/2022

Responsáveis:

Sócio: JULIANA PAULA NABOUT	Nrº. Documento: 045.507.706-19
Sócio: PAULO MARCIO MARTINS MARINO	Nrº. Documento: 360.804.206-78

Medições:

Medição: 1	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 65.969,22
Descrição: referente a 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				65.969,22



Número da Obra: 95 Data de Início da Obra: 31/03/2022

Especificação Obra: Contr. Emp. Engª para construção CEMEI Antonia Candida

CNPJ: 25.297.710/0001-56 Nome da Empresa: QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: TEN. RAYMUNDO NONATO

Número:

Bairro: ANTÔNIA CÂNDIDA I

Latitude:19,44176

Longitude:47,53352

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ANTÔNIA CÂNDIDA, NA ÁREA LOCALIZADA NA RUA TENENTE RAYMUNDO NONATO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

Processo Licitação:1/ 2022 Modalidade da Licitação: Concorrência

Contrato: 141/ 2022 Prestação Serviços

Início do Contrato: 13/04/2022 Término: 12/10/2022

Valor do Contrato: 1.941.235,00 Valor do Aditivo: 188.117,10

Valor do Contrato + Valor Aditivo: 2.129.352,10

Vencimento do Aditivo do Contrato: 12/04/2023

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 31/03/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 36.175,00
Descrição: referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 456.304,43
Descrição: referente 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 157.668,78
Descrição: valor referente 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 270.547,43
Descrição: referente 4ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				920.695,64



Número da Obra: 96 **Data de Início da Obra:** 06/05/2022

Especificação Obra: contratação de empresa de eng. para execução de conclusão de obras no CEMEI Profª Joana D.C.Oliveira

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: ABILIO MONTEIRO **Número:** 468

Bairro: RECREIO DOS BANDEIRANTES **Latitude:**19,78183 **Longitude:**47,93932

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRAS NO CEMEI "PROFESSORA JOANA DARÇ CAMPOS OLIVEIRA" (BAIRRO RECREIO DOS BANDEIRANTES).

Processo Licitação:3/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 161/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 06/05/2022 **Término:** 05/05/2023

Valor do Contrato: 1.140.759,36 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 06/05/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 37.541,81
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 146.959,06
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 244.308,19
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				428.809,06



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Agosto Ano: 2022

Número da Obra: 98 **Data de Início da Obra:** 30/07/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO B.SANTA MARIA

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: SINEI HIGA **Número:** 162

Bairro: SANTA MARIA **Latitude:**19,766454 **Longitude:**47,958648

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SANTA MARIA.

Processo Licitação:6/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 191/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 30/05/2022 **Término:** 29/05/2023

Valor do Contrato: 457.410,84 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 30/07/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 15.613,29
Descrição: valor referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 146.476,57
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				162.089,86

Número da Obra: 99 **Data de Início da Obra:** 18/05/2022

Especificação Obra: CONTR. EMPR. ENG. PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESC.MUNI.PROFª JANE L.ARAUJO

CNPJ: 43.520.710/0001-55 **Nome da Empresa:** JG3 EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

Endereço: JOSE PAULO CURY - WADI **Número:** 305

Bairro: PARQUE SÃO JOSÉ **Latitude:**19,746721 **Longitude:**47,902468

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANE LUCE ARAÚJO

Processo Licitação:2/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Convite

Contrato: 182/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 18/05/2022 **Término:** 17/05/2023

Valor do Contrato: 80.359,43 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 18/05/2022

Responsáveis:

Sócio: GERALDO MOREIRA MENDONÇA	Nrº. Documento: 046.152.506-22
Sócio: FABRICIO DA SILVA LEMES	Nrº. Documento: 121.180.176-42

Medições:

Medição: 1	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 31.673,62
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				31.673,62



Número da Obra: 102 **Data de Início da Obra:** 02/06/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA A EXEC. DE SERV. DE REF. E ADEQ. GERAIS EQ.COMBATE INCENC.E.M.Prf.PAULO

CNPJ: 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Endereço: MATO GROSSO **Número:** 1257

Bairro: SANTA MARIA **Latitude:**19,766435 **Longitude:**47,95735

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO RODRIGUES.

Processo Licitação:7/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 196/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 02/06/2022 **Término:** 01/06/2023

Valor do Contrato: 197.340,38 **Valor do Aditivo:** 20.954,26 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 218.294,64

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/07/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 02/06/2022

Responsáveis:

Sócio: CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI

Nrº. Documento: 026.554.398-30

Sócio: THALES MELO DE SANTI

Nrº. Documento: 108.803.416-02

Sócio: PAULO HENRIQUE MAZONI

Nrº. Documento: 988.537.751-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 28.342,20
Descrição: valor referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 68.951,91
Descrição: valor referente 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 91.996,93
Descrição: referente a 3ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				189.291,04



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Agosto Ano: 2022

Número da Obra: 109 **Data de Início da Obra:** 29/07/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. ENG^a PARA EXECUÇÃO DE REFORMA ANTIGA AISP-BAIRRO OLINDA, VISANDO IMPL.DELEGACIA RURAL

CNPJ: 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Endereço: EDGAR VIDAL LEITE RIBEIRO **Número:** 151

Bairro: OLINDA **Latitude:**19,758066 **Longitude:**47,966561

Objeto da Obra: CLÁUSULA I - DO OBJETO - CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA, DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL DA ANTIGA AISP (ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA) - BAIRRO OLINDA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA RURAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS

Processo Licitação:10/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 248/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/06/2022 **Término:** 27/06/2023

Valor do Contrato: 382.757,79 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 29/07/2022

Responsáveis:

Sócio: CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI

Nrº. Documento: 026.554.398-30

Sócio: THALES MELO DE SANTI

Nrº. Documento: 108.803.416-02

Sócio: PAULO HENRIQUE MAZONI

Nrº. Documento: 988.537.751-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 97.959,12
Descrição: Valor referente 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				97.959,12

Número da Obra: 112 **Data de Início da Obra:** 28/06/2022

Especificação Obra: CONTR DE EMPR. PARA REFORMA E AMPL. DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O MERCADO MUNICIPAL

CNPJ: 00.887.714/0001-63 **Nome da Empresa:** ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Endereço: MANOEL TERRA **Número:** 255

Bairro: NOSSA SENHORA DA ABADIA **Latitude:**19,751002 **Longitude:**47,931835

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O MERCADO MUNICIPAL

Processo Licitação:7/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

Contrato: 250/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 30/06/2022 **Término:** 30/12/2023

Valor do Contrato: 4.028.178,95 **Valor do Aditivo:** 279.084,28 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 4.307.263,23

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 28/06/2022

Responsáveis:

Sócio: THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA

Nrº. Documento: 045.169.481-33

Sócio: GILMAR DE OLIVEIRA MOTA

Nrº. Documento: 195.615.471-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 102.854,17
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				102.854,17