



# Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Junho Ano: 2022

Número da Obra: 63 Data de Início da Obra: 25/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I NA RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM RUA TEREZINHA MIZEL CARDOSO.

CNPJ: 07.196.651/0001-48 Nome da Empresa: TRIDEL CONSTRUTORA LTDA

Endereço: MUNIR FACURE Número: 0

Bairro: ALFREDO FREIRE II Latitude: Longitude:

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM A RUA TEREZINHA MIZEL CARDOSO, ALFREDO FREIRE II, NESTE MUNICÍPIO.

Processo Licitação: 11/ 2020 Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 402/ 2020 Prestação Serviços Início do Contrato: 24/11/2020 Término: 23/11/2021

Valor do Contrato: 2.433.240,02 Valor do Aditivo: 441.620,40 Valor do Contrato + Valor Aditivo: 2.874.860,42

Vencimento do Aditivo do Contrato: 24/01/2023

Situação Execução Obra: Iniciada

Data situação da Obra: 25/11/2020

Responsáveis:

Sócio: VINICIUS DELALIBERA TRINDADE

Nrº. Documento: 105.291.116-16

Sócio: VANDER TRINDADE

Nrº. Documento: 389.357.596-00

## Medições:

Medição:	1	Início:	01/05/2021	Fim:	31/05/2021	Data Medição:	31/05/2021	Valor	24.716,51
Descrição:									
Medição:	2	Início:	01/10/2021	Fim:	30/10/2021	Data Medição:	31/10/2021	Valor	102.005,52
Descrição:									
Medição:	3	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	14/02/2022	Valor	33.399,89
Descrição:	1º reajustamento referente a 4ª medição (R\$20.710,14) e 1ª medição aditivo (R\$12.689,75)								
Medição:	4	Início:	01/08/2021	Fim:	31/08/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	86.821,13
Descrição:	Valor referente a 2ª medição								
Medição:	5	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	145.326,19
Descrição:	valor referente a 4ª medição								
Medição:	6	Início:	01/02/2022	Fim:	28/02/2022	Data Medição:	30/03/2022	Valor	95.784,71
Descrição:	valor referente a 5ª medição								
Medição:	7	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	89.045,86
Descrição:	Valor referente medição 1ª medição do aditivo								
Medição:	8	Início:	01/04/2022	Fim:	30/04/2022	Data Medição:	30/04/2022	Valor	79.711,33
Descrição:	valor referente a 6ª medição								
Medição:	9	Início:	01/05/2022	Fim:	31/05/2022	Data Medição:	01/06/2022	Valor	214.908,96
Descrição:	valor referente a 7ª medição								
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>								<b>871.720,10</b>	



**Número da Obra:** 79 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

**Especificação Obra:** futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - PRÉDIOS SESURB

**CNPJ:** 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

**Endereço:** DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 115

**Bairro:** MERCÊS **Latitude:**19,748128 **Longitude:**47,951394

**Objeto da Obra:** FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DENTRO DOS LIMITES DA PLANILHA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS (SESURB), DE DEFESA SOCIAL (SDS), DE EDUCAÇÃO (SEMED), DE SAÚDE (SMS) E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).

**Processo Licitação:**168/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

**Contrato:** 3800/ 2021 Registro de Preços **Início do Contrato:** 29/12/2021 **Término:** 28/12/2022

**Valor do Contrato:** 8.950.000,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 31/12/2022

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> RODRIGO CARDOSO DE PAIVA	<b>Nrº. Documento:</b> 044.644.116-30
<b>Sócio:</b> RODRIGO CASTRO RIBEIRO	<b>Nrº. Documento:</b> 947.237.616-91

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 34.653,92
<b>Descrição:</b> 1º medição correspondente a SEDS				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 226.868,09
<b>Descrição:</b> 1ª medição correspondente a SESURB				
<b>Medição:</b> 3	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 73.228,78
<b>Descrição:</b> 1ª medição correspondente a SMS				
<b>Medição:</b> 4	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 153.596,52
<b>Descrição:</b> 2ª medição correspondente a SESURB				
<b>Medição:</b> 5	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 15.836,60
<b>Descrição:</b> 2ª medição correspondente a SEDS				
<b>Medição:</b> 6	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 190.613,95
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 7	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 82.203,83
<b>Descrição:</b> 3ª medição correspondente a Sec. Munic. Educação				
<b>Medição:</b> 8	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 71.249,56
<b>Descrição:</b> 1ª medição correspondente a SMEducação				
<b>Medição:</b> 9	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 91.194,47
<b>Descrição:</b> 2ª medição correspondente a S.M.Educação				
<b>Medição:</b> 10	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 50.144,03
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 11	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 47.950,80
<b>Descrição:</b> 3ª medição correspondente a SMS				
<b>Medição:</b> 12	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 31/05/2022	<b>Valor Medição:</b> 13.114,52
<b>Descrição:</b>				



### Medições:

<b>Medição:</b>	13	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 31/05/2022	<b>Valor</b>	81.728,22
<b>Descrição:</b>					<b>Medição:</b>	
<b>Medição:</b>	14	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 31/05/2022	<b>Valor</b>	116.293,78
<b>Descrição:</b>					<b>Medição:</b>	
<b>Medição:</b>	15	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor</b>	84.648,49
<b>Descrição:</b>					<b>Medição:</b>	
						5ª medição correspondente a SESURB
<b>Medição:</b>	16	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor</b>	35.867,99
<b>Descrição:</b>					<b>Medição:</b>	
<b>Medição:</b>	17	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor</b>	49.167,45
<b>Descrição:</b>					<b>Medição:</b>	
						5ª medição correspondente a S.M.Saude
<b>Medição:</b>	18	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 01/06/2022	<b>Valor</b>	154.376,67
<b>Descrição:</b>					<b>Medição:</b>	
						4ª medição corresponde a S.M.Educação
					<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>	<b>1.572.737,67</b>



# Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Junho Ano: 2022

**Número da Obra:** 79 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

**Especificação Obra:** futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - PRÉDIOS SESURB

**CNPJ:** 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

**Endereço:** DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 115

**Bairro:** MERCÊS **Latitude:**19,748128 **Longitude:**47,951394

**Objeto da Obra:** FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DENTRO DOS LIMITES DA PLANILHA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS (SESURB), DE DEFESA SOCIAL (SDS), DE EDUCAÇÃO (SEMED), DE SAÚDE (SMS) E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).

**Processo Licitação:**168/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

**Contrato:** 3800/ 2021 Registro de Preços **Início do Contrato:** 29/12/2021 **Término:** 28/12/2022

**Valor do Contrato:** 8.950.000,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 31/12/2022

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

**Responsáveis:**

Sócio: RODRIGO CARDOSO DE PAIVA

Nrº. Documento: 044.644.116-30

Sócio: RODRIGO CASTRO RIBEIRO

Nrº. Documento: 947.237.616-91

## Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 34.653,92
<b>Descrição:</b> 1º medição correspondente a SEDS				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 226.868,09
<b>Descrição:</b> 1ª medição correspondente a SESURB				
<b>Medição:</b> 3	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 73.228,78
<b>Descrição:</b> 1ª medição correspondente a SMS				
<b>Medição:</b> 4	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 153.596,52
<b>Descrição:</b> 2ª medição correspondente a SESURB				
<b>Medição:</b> 5	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 15.836,60
<b>Descrição:</b> 2ª medição correspondente a SEDS				
<b>Medição:</b> 6	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 190.613,95
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 7	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 82.203,83
<b>Descrição:</b> 3ª medição correspondente a Sec. Munic. Educação				
<b>Medição:</b> 8	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 71.249,56
<b>Descrição:</b> 1ª medição correspondente a SMEducação				
<b>Medição:</b> 9	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 91.194,47
<b>Descrição:</b> 2ª medição correspondente a S.M.Educação				
<b>Medição:</b> 10	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 50.144,03
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 11	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 47.950,80
<b>Descrição:</b> 3ª medição correspondente a SMS				
<b>Medição:</b> 12	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 31/05/2022	<b>Valor Medição:</b> 13.114,52
<b>Descrição:</b>				



### Medições:

<b>Medição:</b> 13	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 31/05/2022	<b>Valor</b>	81.728,22
<b>Descrição:</b>				<b>Medição:</b>	
<b>Medição:</b> 14	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 31/05/2022	<b>Valor</b>	116.293,78
<b>Descrição:</b>				<b>Medição:</b>	
<b>Medição:</b> 15	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor</b>	84.648,49
<b>Descrição:</b>				<b>Medição:</b>	
	5ª medição correspondente a SESURB				
<b>Medição:</b> 16	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor</b>	35.867,99
<b>Descrição:</b>				<b>Medição:</b>	
<b>Medição:</b> 17	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor</b>	49.167,45
<b>Descrição:</b>				<b>Medição:</b>	
	5ª medição correspondente a S.M.Saude				
<b>Medição:</b> 18	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 01/06/2022	<b>Valor</b>	154.376,67
<b>Descrição:</b>				<b>Medição:</b>	
	4ª medição corresponde a S.M.Educação				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>					<b>1.572.737,67</b>

Número da Obra: 81

Data de Inicio da Obra: 31/12/2021

Especificação Obra: CONTR, DE EMP. ENG. PARA PREST. DE SERV. PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONST. CEMEI MARIA R.OLIVEIRA

CNPJ: 00.887.714/0001-63 Nome da Empresa: ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Endereço: ANTÔNIO ALVES FONTES Número: 541

Bairro: PARQUE DAS AMÉRICAS Latitude:19,775603 Longitude:47,959233

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMEI MARIA ROSA DE OLIVEIRA

Processo Licitação:5/ 2021 Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 286/ 2021 Prestação Serviços Início do Contrato: 28/12/2021 Término: 27/12/2022

Valor do Contrato: 1.383.525,90 Valor do Aditivo: 11.403,89 Valor do Contrato + Valor Aditivo: 1.394.929,79

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 31/12/2021

### Responsáveis:

Sócio: THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 045.169.481-33
Sócio: GILMAR DE OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 195.615.471-04

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor</b>	65.582,12
<b>Descrição:</b>				<b>Medição:</b>	
	valor referente a 1ª medição				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor</b>	93.978,90
<b>Descrição:</b>				<b>Medição:</b>	
	valor referente a 2ª medição				
<b>Medição:</b> 3	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 31/05/2022	<b>Valor</b>	146.616,71
<b>Descrição:</b>				<b>Medição:</b>	
	valor referente 3ª medição				
<b>Medição:</b> 4	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor</b>	184.867,47
<b>Descrição:</b>				<b>Medição:</b>	
	valor referente a 4ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>					<b>491.045,20</b>



**Número da Obra:** 88 **Data de Início da Obra:** 11/02/2022

**Especificação Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO

**CNPJ:** 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

**Endereço:** BR 050 **Número:**

**Bairro:** BR 050 **Latitude:**19,698985 **Longitude:**47,984283

**Objeto da Obra:** CLÁUSULA I - DO OBJETO: 1.1 - CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO - ZPE, NA ÁREA LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL II - CAÇU - ZONA EMPRESARIAL 2 - UBERABA/MG, TENDO COMO INTERESSE PÚBLICO A MODERNIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO "ESCOPO DE SERVIÇOS PRIMEIRA ETAPA" EM ANEXO E DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAIS E MÃO DE OBRA):  
SERVIÇOS PRELIMINARES (INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS COMPLEMENTARES, ETC);  
GUARITA DE CONTROLE;  
PÓRTICO DE ACESSO;  
FECHAMENTO DE ÁREA;  
PAVIMENTAÇÃO (PISO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO) MEIO FIO E CANALETA DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

**Processo Licitação:**2/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

**Contrato:** 50/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 15/02/2022 **Término:** 14/02/2023

**Valor do Contrato:** 1.473.257,08 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 31/12/2022

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 11/02/2022

### Responsáveis:

<b>Sócio:</b> MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	<b>Nrº. Documento:</b> 034.037.316-42
<b>Sócio:</b> ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	<b>Nrº. Documento:</b> 106.616.306-50
<b>Sócio:</b> MARCELA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 111.464.056-50
<b>Sócio:</b> CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 130.082.986-99

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 212.815,48
<b>Descrição:</b> valor referente a 1ª medição				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 127.233,89
<b>Descrição:</b> valor referente a 2ª medição				
<b>Medição:</b> 3	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 31/05/2022	<b>Valor Medição:</b> 254.603,16
<b>Descrição:</b> valor referente a 3ª medição				
<b>Medição:</b> 4	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor Medição:</b> 300.455,76
<b>Descrição:</b> valor referente a 4ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>895.108,29</b>



**Número da Obra:** 90 **Data de Início da Obra:** 17/02/2022

**Especificação Obra:** CONTR. DE EMPRESA ESP. PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESP. NA PRAÇA GOV. MAGALHAES PINTO

**CNPJ:** 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

**Endereço:** MAGALHAES PINTO **Número:**

**Bairro:** FABRICIO **Latitude:**19,734326 **Longitude:**47,938617

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, LOCALIZADA NO BAIRRO FABRICIO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

**Processo Licitação:**12/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

**Contrato:** 23/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 07/02/2022 **Término:**06/06/2022

**Valor do Contrato:** 325.793,59 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 325.793,59

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 06/02/2023

**Situação Execução Obra:**Iniciada

**Data situação da Obra:** 17/02/2022

### Responsáveis:

<b>Sócio:</b> CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI	<b>Nrº. Documento:</b> 026.554.398-30
<b>Sócio:</b> THALES MELO DE SANTI	<b>Nrº. Documento:</b> 108.803.416-02
<b>Sócio:</b> PAULO HENRIQUE MAZONI	<b>Nrº. Documento:</b> 988.537.751-49

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 13.852,17
<b>Descrição:</b> valor referente a 1ª medição				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 31/05/2022	<b>Valor Medição:</b> 42.591,98
<b>Descrição:</b> valor referente a 2ª medição				
<b>Medição:</b> 3	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 01/06/2022	<b>Valor Medição:</b> 152.405,81
<b>Descrição:</b> valor referente a 3ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>208.849,96</b>



**Número da Obra:** 95 **Data de Início da Obra:** 31/03/2022

**Especificação Obra:** Contr. Emp. Engª para construção CEMEI Antonia Candida

**CNPJ:** 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

**Endereço:** TEN. RAYMUNDO NONATO **Número:**

**Bairro:** ANTÔNIA CÂNDIDA I **Latitude:**19,44176 **Longitude:**47,53352

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ANTÔNIA CÂNDIDA, NA ÁREA LOCALIZADA NA RUA TENENTE RAYMUNDO NONATO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

**Processo Licitação:**1/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

**Contrato:** 141/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 13/04/2022 **Término:** 12/10/2022

**Valor do Contrato:** 1.941.235,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 12/04/2023

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 31/03/2022

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	<b>Nrº. Documento:</b> 034.037.316-42
<b>Sócio:</b> ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	<b>Nrº. Documento:</b> 106.616.306-50
<b>Sócio:</b> MARCELA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 111.464.056-50
<b>Sócio:</b> CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 130.082.986-99

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/05/2022	<b>Fim:</b> 31/05/2022	<b>Data Medição:</b> 31/05/2022	<b>Valor Medição:</b> 36.175,00
<b>Descrição:</b> referente 1ª medição				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor Medição:</b> 456.304,43
<b>Descrição:</b> referente 2ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>492.479,43</b>





**Número da Obra:** 96 **Data de Início da Obra:** 06/05/2022

**Especificação Obra:** contratação de empresa de eng. para execução de conclusão de obras no CEMEI Profª Joana D.C.Oliveira

**CNPJ:** 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

**Endereço:** ABILIO MONTEIRO **Número:** 468

**Bairro:** RECREIO DOS BANDEIRANTES **Latitude:**19,78183 **Longitude:**47,93932

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRAS NO CEMEI "PROFESSORA JOANA DAR C CAMPOS OLIVEIRA" (BAIRRO RECREIO DOS BANDEIRANTES).

**Processo Licitação:**3/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

**Contrato:** 161/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 06/05/2022 **Término:** 05/05/2023

**Valor do Contrato:** 1.140.759,36 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:**

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 06/05/2022

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	<b>Nrº. Documento:</b> 034.037.316-42
<b>Sócio:</b> ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	<b>Nrº. Documento:</b> 106.616.306-50
<b>Sócio:</b> MARCELA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 111.464.056-50
<b>Sócio:</b> CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 130.082.986-99

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor Medição:</b> 37.541,81
<b>Descrição:</b> valor referente a 1ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>37.541,81</b>

**Número da Obra:** 101 **Data de Início da Obra:** 12/05/2022

**Especificação Obra:** CONTR. DE EMPR. DE ENGEN PARA IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CEMEI-JARDIM COPACABANA EDUCAÇÃO

**CNPJ:** 07.196.651/0001-48 **Nome da Empresa:** TRIDEL CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** ISOLETA MARIA ADÃO **Número:** 75

**Bairro:** JARDIM COPACABANA **Latitude:**19,769318 **Longitude:**47,996905

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO RESIDENCIAL JÁRDIM COPACABANA.

**Processo Licitação:**4/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

**Contrato:** 163/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 12/05/2022 **Término:** 11/11/2022

**Valor do Contrato:** 2.206.390,02 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 31/12/2022

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 12/05/2022

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> VINICIUS DELALIBERA TRINDADE	<b>Nrº. Documento:</b> 105.291.116-16
<b>Sócio:</b> VANDER TRINDADE	<b>Nrº. Documento:</b> 389.357.596-00

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor Medição:</b> 118.949,58
<b>Descrição:</b> valor referente a 1ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>118.949,58</b>



**Número da Obra:** 102 **Data de Início da Obra:** 02/06/2022

**Especificação Obra:** CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA A EXEC. DE SERV. DE REF. E ADEQ. GERAIS EQ.COMBATE INCENC.E.M.Prf.PAULO

**CNPJ:** 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

**Endereço:** MATO GROSSO **Número:** 1257

**Bairro:** SANTA MARIA **Latitude:**19,766435 **Longitude:**47,95735

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO RODRIGUES.

**Processo Licitação:**7/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

**Contrato:** 196/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 02/06/2022 **Término:** 01/06/2023

**Valor do Contrato:** 197.340,38 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 31/12/2022

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 02/06/2022

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI	<b>Nrº. Documento:</b> 026.554.398-30
<b>Sócio:</b> THALES MELO DE SANTI	<b>Nrº. Documento:</b> 108.803.416-02
<b>Sócio:</b> PAULO HENRIQUE MAZONI	<b>Nrº. Documento:</b> 988.537.751-49

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor Medição:</b> 28.342,20
<b>Descrição:</b> valor referente 1ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b> 28.342,20				

**Número da Obra:** 108 **Data de Início da Obra:** 06/06/2022

**Especificação Obra:** contr. de empr. de eng. para a exec. de serv. de ref. e adeq. gerais para instalações CEMEI Paraíso

**CNPJ:** 14.241.179/0001-83 **Nome da Empresa:** HHD ELÉTRICA COMÉRCIO LTDA

**Endereço:** REYNALDO BOARETTO **Número:** 90

**Bairro:** CONJUNTO UBERABA **Latitude:**19,739939 **Longitude:**47,884842

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE E INCÊNDIO E PÂNICO NO CEMEI PARAÍSO.

**Processo Licitação:**9/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

**Contrato:** 207/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 06/06/2022 **Término:** 05/06/2023

**Valor do Contrato:** 168.618,63 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 31/12/2022

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 06/06/2022

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> HEVERTON DUARTE	<b>Nrº. Documento:</b> 061.437.906-71
<b>Sócio:</b> HERICSON DUARTE	<b>Nrº. Documento:</b> 106.404.026-82

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/06/2022	<b>Fim:</b> 30/06/2022	<b>Data Medição:</b> 30/06/2022	<b>Valor Medição:</b> 60.893,55
<b>Descrição:</b> valor referente a 1ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b> 60.893,55				