



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Maio Ano: 2022

Número da Obra: 62 Data de Início da Obra: 18/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, A SER CONSTRUÍDO NA RUA OTAVIANO F. DA SILVA, GIRASSÓIS IV

CNPJ: 18.367.855/0001-10 Nome da Empresa: SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA Número: 0

Bairro: PARQUE DOS GIRASSOIS IV Latitude: Longitude:

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA – RESIDENCIAL GIRASSÓIS IV, NESTE MUNICÍPIO

Processo Licitação: 10/ 2020 Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 423/ 2020 Prestação Serviços Início do Contrato: 09/12/2020 Término: 08/12/2021

Valor do Contrato: 2.605.847,81 Valor do Aditivo: 91.124,47 Valor do Contrato + Valor Aditivo: 2.696.972,28

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Iniciada Data situação da Obra: 18/11/2020

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição:	1	Início:	01/04/2021	Fim:	30/04/2021	Data Medição:	30/04/2021	Valor	18.921,15
Descrição:								Medição:	
Medição:	2	Início:	01/06/2021	Fim:	30/06/2021	Data Medição:	30/06/2021	Valor	66.322,34
Descrição:								Medição:	
Medição:	3	Início:	01/07/2021	Fim:	31/07/2021	Data Medição:	01/08/2021	Valor	108.165,44
Descrição:								Medição:	
Medição:	4	Início:	01/09/2021	Fim:	30/09/2021	Data Medição:	30/09/2021	Valor	66.930,82
Descrição:								Medição:	
Medição:	5	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/11/2021	Valor	73.851,43
Descrição:								Medição:	
Medição:	6	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	01/01/2022	Valor	105.809,20
Descrição:								Medição:	
Medição:	7	Início:	02/01/2022	Fim:	31/01/2022	Data Medição:	31/01/2022	Valor	112.588,17
Descrição:								Medição:	
Medição:	8	Início:	01/03/2022	Fim:	31/03/2022	Data Medição:	31/03/2022	Valor	94.104,34
Descrição:								Medição:	
									Valor referente a 8ª medição
Medição:	9	Início:	01/04/2022	Fim:	30/04/2022	Data Medição:	30/04/2022	Valor	22.105,36
Descrição:								Medição:	
									referente a 9ª medição
Medição:	10	Início:	01/05/2022	Fim:	31/05/2022	Data Medição:	31/05/2022	Valor	38.687,23
Descrição:								Medição:	
									Valor Total Despendido da Obra: 707.485,48



Número da Obra: 78 **Data de Início da Obra:** 28/12/2021

Especificação Obra: serviços de ampliação do cemei maria eduarda farneze, localizado na rua jacira mercedes de paiva

CNPJ: 17.953.527/0001-33 **Nome da Empresa:** SIUMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Endereço: JACIRA MERCEDES DE PAIVA **Número:** 49

Bairro: RESIDENCIAL NOVA ERA **Latitude:**19,075185 **Longitude:**47,996893

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMEI MARIA EDUARDA FARNEZE, LOCALIZADO NA RUA JACIRA MERCEDES DE PAIVA, Nº49 - RESIDENCIAL NOVA ERA.

Processo Licitação:15/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Convite

Contrato: 256/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 02/12/2021 **Término:** 01/12/2022

Valor do Contrato: 224.660,84 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 28/12/2021

Responsáveis:

Sócio: LEANDRO HENRIQUE CARDOSO	Nrº. Documento: 092.197.186-93
Sócio: JUAREZ JOSÉ CARDOSO	Nrº. Documento: 360.873.866-53

Medições:

Medição: 1	Início: 01/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição: 55.407,68
Descrição:				
Medição: 2	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 66.709,74
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 64.398,20
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				186.515,62



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Maio Ano: 2022

Número da Obra: 79 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

Especificação Obra: futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - PRÉDIOS SESURB

CNPJ: 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

Endereço: DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 115

Bairro: MERCÊS **Latitude:**19,748128 **Longitude:**47,951394

Objeto da Obra: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DENTRO DOS LIMITES DA PLANILHA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS (SESURB), DE DEFESA SOCIAL (SDS), DE EDUCAÇÃO (SEMED), DE SAÚDE (SMS) E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).

Processo Licitação:168/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

Contrato: 3800/ 2021 Registro de Preços **Início do Contrato:** 29/12/2021 **Término:** 28/12/2022

Valor do Contrato: 8.950.000,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

Responsáveis:

Sócio: RODRIGO CARDOSO DE PAIVA

Nrº. Documento: 044.644.116-30

Sócio: RODRIGO CASTRO RIBEIRO

Nrº. Documento: 947.237.616-91

Medições:

Medição: 1	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 34.653,92
Descrição: 1º medição correspondente a SEDS				
Medição: 2	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 226.868,09
Descrição: 1ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 3	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 73.228,78
Descrição: 1ª medição correspondente a SMS				
Medição: 4	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 153.596,52
Descrição: 2ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 5	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 15.836,60
Descrição: 2ª medição correspondente a SEDS				
Medição: 6	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 190.613,95
Descrição:				
Medição: 7	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 82.203,83
Descrição: 3ª medição correspondente a Sec. Munic. Educação				
Medição: 8	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 71.249,56
Descrição: 1ª medição correspondente a SMEducação				
Medição: 9	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 91.194,47
Descrição: 2ª medição correspondente a S.M.Educação				
Medição: 10	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 50.144,03
Descrição:				
Medição: 11	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 47.950,80
Descrição: 3ª medição correspondente a SMS				
Medição: 12	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 13.114,52
Descrição:				



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Maio Ano: 2022

Medições:

Medição:	13	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	81.728,22
Descrição:					Medição:	
Medição:	14	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	116.293,78
Descrição:					Medição:	
Valor Total Despendido da Obra:						1.248.677,07

Número da Obra: 80

Data de Início da Obra: 23/02/2022

Especificação Obra: Contratação de empresa de eng. para a reforma e cobertura de quadra na E. M. José Marcus Cherem

CNPJ: 34.611.768/0002-02 **Nome da Empresa:** BARSA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RODOLFO COSTA JUNIOR

Número: 8

Bairro: CAPELINHA DO BARREIRO

Latitude:19,47703

Longitude:48,094767

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E COBERTURA DE QUADRA NA E. M. JOSÉ MARCUS CHERÉM, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [SEMED].

Processo Licitação:13/ 2021

Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 27/ 2022 Prestação Serviços

Início do Contrato: 01/02/2022 **Término:** 31/01/2023

Valor do Contrato: 437.314,80

Valor do Aditivo:

Valor do Contrato + Valor Aditivo:

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 23/02/2022

Responsáveis:

Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO

Nrº. Documento: 023.500.241-05

Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO

Nrº. Documento: 023.500.241-05

Medições:

Medição:	1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor	58.298,94
Descrição:					Medição:	
		valor referente a 1ª medição				
Medição:	2	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	80.601,86
Descrição:					Medição:	
		valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:						138.900,80



Número da Obra: 81 **Data de Início da Obra:** 31/12/2021

Especificação Obra: CONTR, DE EMP. ENG. PARA PREST. DE SERV. PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONST. CEMEI MARIA R.OLIVEIRA

CNPJ: 00.887.714/0001-63 **Nome da Empresa:** ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Endereço: ANTÔNIO ALVES FONTES **Número:** 541

Bairro: PARQUE DAS AMÉRICAS **Latitude:**19,775603 **Longitude:**47,959233

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMEI MARIA ROSA DE OLIVEIRA

Processo Licitação:5/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 286/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/12/2021 **Término:** 27/12/2022

Valor do Contrato: 1.383.525,90 **Valor do Aditivo:** 11.403,89 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 1.394.929,79

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 31/12/2021

Responsáveis:

Sócio: THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 045.169.481-33
Sócio: GILMAR DE OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 195.615.471-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 65.582,12
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 93.978,90
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 146.616,71
Descrição: valor referente 3ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				306.177,73

Número da Obra: 82 **Data de Início da Obra:** 31/12/2021

Especificação Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CEMEA ABADIA

CNPJ: 34.611.768/0002-02 **Nome da Empresa:** BARSA ENGENHARIA LTDA

Endereço: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA **Número:** 1853

Bairro: NOSSA SENHORA DA ABADIA **Latitude:**19,767374 **Longitude:**47,922872

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CEMEA ABADIA.

Processo Licitação:6/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 283/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/12/2021 **Término:** 27/04/2022

Valor do Contrato: 767.016,69 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 767.016,69

Vencimento do Aditivo do Contrato: 27/04/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 31/12/2021

Responsáveis:

Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO	Nrº. Documento: 023.500.241-05
Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO	Nrº. Documento: 023.500.241-05

Medições:

Medição: 1	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 81.430,75
Descrição: referente a 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				81.430,75



Número da Obra: 86 **Data de Início da Obra:** 31/01/2022

Especificação Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONT. TECNOLÓGICO (SOLO, ASFALTO)

CNPJ: 21.938.595/0001-09 **Nome da Empresa:** VIA WORK CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 141

Bairro: MERCÊS **Latitude:**19,445475 **Longitude:**47,582702

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO (SOLO, ASFALTO E CONCRETO) ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO DE MATERIAL COM ESCOPO DE CERTIFICAR SE POSSUI AS PROPRIEDADES ESPERADAS E TOPOGRAFIA

Processo Licitação:7/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 14/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 31/01/2022 **Término:** 30/01/2023

Valor do Contrato: 384.354,40 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 31/01/2022

Responsáveis:

Sócio: JAIRO FAGUNDES CARNEIRO

Nrº. Documento: 613.835.709-49

Sócio: IVANI TEREZINHA NUNES

Nrº. Documento: 835.343.349-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 25.130,85
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				25.130,85



Número da Obra: 87 **Data de Início da Obra:** 03/03/2022

Especificação Obra: contr. de empr. de eng. para a const. de uma área de recreação coberta Cemei Maria E.F. Caetano

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: JUCA PATO **Número:** 809

Bairro: RESIDENCIAL CANDIDA BORGES **Latitude:**19,754974 **Longitude:**47,996659

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA (COM INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO) NO CEMEI "MARIA EDUARDA FARNEZI CAETANO".

Processo Licitação:1/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Convite

Contrato: 67/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 03/03/2022 **Término:** 02/03/2023

Valor do Contrato: 65.530,02 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 03/03/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 14.241,20
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 49.489,12
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				63.730,32



Número da Obra: 88 **Data de Início da Obra:** 11/02/2022

Especificação Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: BR 050 **Número:**

Bairro: BR 050 **Latitude:**19,698985 **Longitude:**47,984283

Objeto da Obra: CLÁUSULA I - DO OBJETO: 1.1 - CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO - ZPE, NA ÁREA LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL II - CAÇU - ZONA EMPRESARIAL 2 - UBERABA/MG, TENDO COMO INTERESSE PÚBLICO A MODERNIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO "ESCOPO DE SERVIÇOS PRIMEIRA ETAPA" EM ANEXO E DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAIS E MÃO DE OBRA):
SERVIÇOS PRELIMINARES (INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS COMPLEMENTARES, ETC);
GUARITA DE CONTROLE;
PÓRTICO DE ACESSO;
FECHAMENTO DE ÁREA;
PAVIMENTAÇÃO (PISO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO) MEIO FIO E CANALETA DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Processo Licitação:2/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

Contrato: 50/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 15/02/2022 **Término:** 14/02/2023

Valor do Contrato: 1.473.257,08 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 11/02/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 212.815,48
Descrição:	valor referente a 1ª medição			
Medição: 2	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 127.233,89
Descrição:	valor referente a 2ª medição			
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 254.603,16
Descrição:	valor referente a 3ª medição			
Valor Total Despendido da Obra:				594.652,53



Número da Obra: 90 **Data de Início da Obra:** 17/02/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMPRESA ESP. PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESP. NA PRAÇA GOV. MAGALHAES PINTO

CNPJ: 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Endereço: MAGALHAES PINTO **Número:**

Bairro: FABRICIO **Latitude:**19,734326 **Longitude:**47,938617

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, LOCALIZADA NO BAIRRO FABRICIO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

Processo Licitação:12/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 23/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 07/02/2022 **Término:** 06/06/2022

Valor do Contrato: 325.793,59 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 325.793,59

Vencimento do Aditivo do Contrato: 06/02/2023

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 17/02/2022

Responsáveis:

Sócio: CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI	Nrº. Documento: 026.554.398-30
Sócio: THALES MELO DE SANTI	Nrº. Documento: 108.803.416-02
Sócio: PAULO HENRIQUE MAZONI	Nrº. Documento: 988.537.751-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 13.852,17
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 42.591,98
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				56.444,15



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Maio Ano: 2022

Número da Obra: 95 Data de Início da Obra: 31/03/2022

Especificação Obra: Contr. Emp. Engª para construção CEMEI Antonia Candida

CNPJ: 25.297.710/0001-56 Nome da Empresa: QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: TEN. RAYMUNDO NONATO

Número:

Bairro: ANTÔNIA CÂNDIDA I

Latitude:19,44176

Longitude:47,53352

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ANTÔNIA CÂNDIDA, NA ÁREA LOCALIZADA NA RUA TENENTE RAYMUNDO NONATO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

Processo Licitação:1/ 2022 Modalidade da Licitação: Concorrência

Contrato: 141/ 2022 Prestação Serviços

Início do Contrato: 13/04/2022 Término: 12/10/2022

Valor do Contrato: 1.941.235,00

Valor do Aditivo:

Valor do Contrato + Valor Aditivo:

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 31/03/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 36.175,00
Descrição: referente 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				36.175,00