



**Número da Obra:** 62 **Data de Início da Obra:** 18/11/2020

**Especificação Obra:** CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, A SER CONSTRUÍDO NA RUA OTAVIANO F. DA SILVA, GIRASSÓIS IV

**CNPJ:** 18.367.855/0001-10 **Nome da Empresa:** SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

**Endereço:** OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA **Número:** 0

**Bairro:** PARQUE DOS GIRASSOIS IV **Latitude:** **Longitude:**

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA – RESIDENCIAL GIRASSÓIS IV, NESTE MUNICÍPIO

**Processo Licitação:** 10/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

**Contrato:** 423/ 2020 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 09/12/2020 **Término:** 08/12/2021

**Valor do Contrato:** 2.605.847,81 **Valor do Aditivo:** 91.124,47 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 2.696.972,28

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 31/12/2022

**Situação Execução Obra:** Iniciada **Data situação da Obra:** 18/11/2020

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> PRISCILLA DE SENA PENA	<b>Nrº. Documento:</b> 079.282.426-13
<b>Sócio:</b> AMARO ANTÔNIO SANIOTO	<b>Nrº. Documento:</b> 148.100.078-04

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/04/2021	<b>Fim:</b> 30/04/2021	<b>Data Medição:</b> 30/04/2021	<b>Valor Medição:</b> 18.921,15
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 01/06/2021	<b>Fim:</b> 30/06/2021	<b>Data Medição:</b> 30/06/2021	<b>Valor Medição:</b> 66.322,34
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 3	<b>Início:</b> 01/07/2021	<b>Fim:</b> 31/07/2021	<b>Data Medição:</b> 01/08/2021	<b>Valor Medição:</b> 108.165,44
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 4	<b>Início:</b> 01/09/2021	<b>Fim:</b> 30/09/2021	<b>Data Medição:</b> 30/09/2021	<b>Valor Medição:</b> 66.930,82
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 5	<b>Início:</b> 01/11/2021	<b>Fim:</b> 30/11/2021	<b>Data Medição:</b> 30/11/2021	<b>Valor Medição:</b> 73.851,43
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 6	<b>Início:</b> 01/11/2021	<b>Fim:</b> 30/11/2021	<b>Data Medição:</b> 01/01/2022	<b>Valor Medição:</b> 105.809,20
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 7	<b>Início:</b> 02/01/2022	<b>Fim:</b> 31/01/2022	<b>Data Medição:</b> 31/01/2022	<b>Valor Medição:</b> 112.588,17
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 8	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 94.104,34
<b>Descrição:</b>				
	Valor referente a 8ª medição			
<b>Medição:</b> 9	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 22.105,36
<b>Descrição:</b>				
	referente a 9ª medição			
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>668.798,25</b>



# Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Abril Ano: 2022

Número da Obra: 63 Data de Início da Obra: 25/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I NA RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM RUA TEREZINHA MIZUEL CARDOSO.

CNPJ: 07.196.651/0001-48 Nome da Empresa: TRIDEL CONSTRUTORA LTDA

Endereço: MUNIR FACURE Número: 0

Bairro: ALFREDO FREIRE II Latitude: Longitude:

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM A RUA TEREZINHA MIZUEL CARDOSO, ALFREDO FREIRE II, NESTE MUNICÍPIO.

Processo Licitação: 11/ 2020 Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 402/ 2020 Prestação Serviços Início do Contrato: 24/11/2020 Término: 23/11/2021

Valor do Contrato: 2.433.240,02 Valor do Aditivo: 109.667,36 Valor do Contrato + Valor Aditivo: 2.542.907,38

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Iniciada

Data situação da Obra: 25/11/2020

Responsáveis:

Sócio: VINICIUS DELALIBERA TRINDADE

Nrº. Documento: 105.291.116-16

Sócio: VANDER TRINDADE

Nrº. Documento: 389.357.596-00

## Medições:

Medição:	1	Início:	01/05/2021	Fim:	31/05/2021	Data Medição:	31/05/2021	Valor	24.716,51
Descrição:									
Medição:	2	Início:	01/10/2021	Fim:	30/10/2021	Data Medição:	31/10/2021	Valor	102.005,52
Descrição:									
Medição:	3	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	14/02/2022	Valor	33.399,89
Descrição:	1º reajustamento referente a 4ª medição (R\$20.710,14) e 1ª medição aditivo (R\$12.689,75)								
Medição:	4	Início:	01/08/2021	Fim:	31/08/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	86.821,13
Descrição:	Valor referente a 2ª medição								
Medição:	5	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	145.326,19
Descrição:	valor referente a 4ª medição								
Medição:	6	Início:	01/02/2022	Fim:	28/02/2022	Data Medição:	30/03/2022	Valor	95.784,71
Descrição:	valor referente a 5ª medição								
Medição:	7	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	89.045,86
Descrição:	Valor referente medição 1ª medição do aditivo								
Medição:	8	Início:	01/04/2022	Fim:	30/04/2022	Data Medição:	30/04/2022	Valor	79.711,33
Descrição:	valor referente a 6ª medição								
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>								<b>656.811,14</b>	



**Número da Obra:** 77 **Data de Início da Obra:** 29/11/2021

**Especificação Obra:** Contratação de empresa de engenharia para reforma e revitalização da praça mogiana. TP 2/2021

**CNPJ:** 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

**Endereço:** DR. JOSÉ PEREIRA REBOUÇAS **Número:** 100

**Bairro:** BOA VISTA **Latitude:**19,44157 **Longitude:**47,922851

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MOGIANA.

**Processo Licitação:**2/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

**Contrato:** 229/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 09/11/2021 **Término:** 08/11/2022

**Valor do Contrato:** 401.573,02 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 31/12/2022

**Situação Execução Obra:**Concluída e recebida provisoriamente **Data situação da Obra:** 02/03/2022

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	<b>Nrº. Documento:</b> 034.037.316-42
<b>Sócio:</b> ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	<b>Nrº. Documento:</b> 106.616.306-50
<b>Sócio:</b> MARCELA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 111.464.056-50
<b>Sócio:</b> CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 130.082.986-99

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 06/12/2021	<b>Fim:</b> 13/12/2021	<b>Data Medição:</b> 31/12/2021	<b>Valor Medição:</b> 86.706,63
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 14/12/2021	<b>Fim:</b> 30/12/2021	<b>Data Medição:</b> 26/01/2022	<b>Valor Medição:</b> 252.759,23
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 3	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 01/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 62.107,16
<b>Descrição:</b>	referente a 3ª medição (medição final)			
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>401.573,02</b>



**Número da Obra:** 77 **Data de Início da Obra:** 29/11/2021

**Especificação Obra:** Contratação de empresa de engenharia para reforma e revitalização da praça mogiana. TP 2/2021

**CNPJ:** 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

**Endereço:** DR. JOSÉ PEREIRA REBOUÇAS **Número:** 100

**Bairro:** BOA VISTA **Latitude:**19,44157 **Longitude:**47,922851

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MOGIANA.

**Processo Licitação:**2/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

**Contrato:** 229/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 09/11/2021 **Término:** 08/11/2022

**Valor do Contrato:** 401.573,02 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 31/12/2022

**Situação Execução Obra:**Concluída e recebida provisoriamente **Data situação da Obra:** 02/03/2022

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	<b>Nrº. Documento:</b> 034.037.316-42
<b>Sócio:</b> ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	<b>Nrº. Documento:</b> 106.616.306-50
<b>Sócio:</b> MARCELA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 111.464.056-50
<b>Sócio:</b> CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 130.082.986-99

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 06/12/2021	<b>Fim:</b> 13/12/2021	<b>Data Medição:</b> 31/12/2021	<b>Valor Medição:</b> 86.706,63
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 14/12/2021	<b>Fim:</b> 30/12/2021	<b>Data Medição:</b> 26/01/2022	<b>Valor Medição:</b> 252.759,23
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 3	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 01/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 62.107,16
<b>Descrição:</b>	referente a 3ª medição (medição final)			
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>401.573,02</b>



# Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Abril Ano: 2022

**Número da Obra:** 79 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

**Especificação Obra:** futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - PRÉDIOS SESURB

**CNPJ:** 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

**Endereço:** DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 115

**Bairro:** MERCÊS **Latitude:**19,748128 **Longitude:**47,951394

**Objeto da Obra:** FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DENTRO DOS LIMITES DA PLANILHA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS (SESURB), DE DEFESA SOCIAL (SDS), DE EDUCAÇÃO (SEMED), DE SAÚDE (SMS) E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).

**Processo Licitação:**168/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

**Contrato:** 3800/ 2021 Registro de Preços **Início do Contrato:** 29/12/2021 **Término:** 28/12/2022

**Valor do Contrato:** 8.950.000,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 31/12/2022

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

**Responsáveis:**

Sócio: RODRIGO CARDOSO DE PAIVA

Nrº. Documento: 044.644.116-30

Sócio: RODRIGO CASTRO RIBEIRO

Nrº. Documento: 947.237.616-91

## Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 34.653,92
<b>Descrição:</b> 1º medição correspondente a SEDS				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 226.868,09
<b>Descrição:</b> 1ª medição correspondente a SESURB				
<b>Medição:</b> 3	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 73.228,78
<b>Descrição:</b> 1ª medição correspondente a SMS				
<b>Medição:</b> 4	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 153.596,52
<b>Descrição:</b> 2ª medição correspondente a SESURB				
<b>Medição:</b> 5	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 15.836,60
<b>Descrição:</b> 2ª medição correspondente a SEDS				
<b>Medição:</b> 6	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 190.613,95
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 7	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 82.203,83
<b>Descrição:</b> 3ª medição correspondente a Sec. Munic. Educação				
<b>Medição:</b> 8	<b>Início:</b> 01/02/2022	<b>Fim:</b> 28/02/2022	<b>Data Medição:</b> 28/02/2022	<b>Valor Medição:</b> 71.249,56
<b>Descrição:</b> 1ª medição correspondente a SMEducação				
<b>Medição:</b> 9	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 91.194,47
<b>Descrição:</b> 2ª medição correspondente a S.M.Educação				
<b>Medição:</b> 10	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 50.144,03
<b>Descrição:</b>				
<b>Medição:</b> 11	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 47.950,80
<b>Descrição:</b> 3ª medição correspondente a SMS				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>1.037.540,55</b>



# Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Abril Ano: 2022

**Número da Obra:** 81 **Data de Início da Obra:** 31/12/2021

**Especificação Obra:** CONTR. DE EMP. ENG. PARA PREST. DE SERV. PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONST. CEMEI MARIA R.OLIVEIRA

**CNPJ:** 00.887.714/0001-63 **Nome da Empresa:** ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

**Endereço:** ANTÔNIO ALVES FONTES **Número:** 541

**Bairro:** PARQUE DAS AMÉRICAS **Latitude:**19,775603 **Longitude:**47,959233

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMEI MARIA ROSA DE OLIVEIRA

**Processo Licitação:**5/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

**Contrato:** 286/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/12/2021 **Término:** 27/12/2022

**Valor do Contrato:** 1.383.525,90 **Valor do Aditivo:** 11.403,89 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 1.394.929,79

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 31/12/2022

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 31/12/2021

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA	<b>Nrº. Documento:</b> 045.169.481-33
<b>Sócio:</b> GILMAR DE OLIVEIRA MOTA	<b>Nrº. Documento:</b> 195.615.471-04

#### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 65.582,12
<b>Descrição:</b> valor referente a 1ª medição				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 93.978,90
<b>Descrição:</b> valor referente a 2ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>159.561,02</b>

**Número da Obra:** 87 **Data de Início da Obra:** 03/03/2022

**Especificação Obra:** contr. de empr. de eng. para a const. de uma área de recreação coberta Cemei Maria E.F. Caetano

**CNPJ:** 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

**Endereço:** JUCA PATO **Número:** 809

**Bairro:** RESIDENCIAL CANDIDA BORGES **Latitude:**19,754974 **Longitude:**47,996659

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA (COM INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO) NO CEMEI "MARIA EDUARDA FARNEZI CAETANO".

**Processo Licitação:**1/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Convite

**Contrato:** 67/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 03/03/2022 **Término:** 02/03/2023

**Valor do Contrato:** 65.530,02 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:**

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 03/03/2022

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	<b>Nrº. Documento:</b> 034.037.316-42
<b>Sócio:</b> ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	<b>Nrº. Documento:</b> 106.616.306-50
<b>Sócio:</b> MARCELA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 111.464.056-50
<b>Sócio:</b> CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 130.082.986-99

#### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 14.241,20
<b>Descrição:</b> valor referente a 1ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>14.241,20</b>



**Número da Obra:** 88 **Data de Início da Obra:** 11/02/2022

**Especificação Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO

**CNPJ:** 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

**Endereço:** BR 050 **Número:**

**Bairro:** BR 050 **Latitude:**19,698985 **Longitude:**47,984283

**Objeto da Obra:** CLÁUSULA I - DO OBJETO: 1.1 - CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO - ZPE, NA ÁREA LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL II - CAÇU - ZONA EMPRESARIAL 2 - UBERABA/MG, TENDO COMO INTERESSE PÚBLICO A MODERNIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO "ESCOPO DE SERVIÇOS PRIMEIRA ETAPA" EM ANEXO E DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAIS E MÃO DE OBRA):  
SERVIÇOS PRELIMINARES (INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS COMPLEMENTARES, ETC);  
GUARITA DE CONTROLE;  
PÓRTICO DE ACESSO;  
FECHAMENTO DE ÁREA;  
PAVIMENTAÇÃO (PISO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO) MEIO FIO E CANALETA DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

**Processo Licitação:**2/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

**Contrato:** 50/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 15/02/2022 **Término:** 14/02/2023

**Valor do Contrato:** 1.473.257,08 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

**Vencimento do Aditivo do Contrato:**

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 11/02/2022

### Responsáveis:

<b>Sócio:</b> MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	<b>Nrº. Documento:</b> 034.037.316-42
<b>Sócio:</b> ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	<b>Nrº. Documento:</b> 106.616.306-50
<b>Sócio:</b> MARCELA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 111.464.056-50
<b>Sócio:</b> CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	<b>Nrº. Documento:</b> 130.082.986-99

### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 31/03/2022	<b>Valor Medição:</b> 212.815,48
<b>Descrição:</b> valor referente a 1ª medição				
<b>Medição:</b> 2	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 127.233,89
<b>Descrição:</b> valor referente a 2ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>340.049,37</b>



# Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Abril Ano: 2022

**Número da Obra:** 89 **Data de Início da Obra:** 11/02/2022

**Especificação Obra:** CONTR. EMPRESA ESP. CONSTR. COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA PISCINÃO

**CNPJ:** 37.747.618/0001-20 **Nome da Empresa:** COEME- CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

**Endereço:** CLARICINDA ALVES REZENDE **Número:**

**Bairro:** JARDIM DO LAGO **Latitude:**19,746016 **Longitude:**47,91156

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PISCINÃO, LOCALIZADA À AV. CLARICINDA ALVES DE REZENDE, PARQUE DAS ACÁCIAS, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

**Processo Licitação:**8/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

**Contrato:** 5/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 07/02/2022 **Término:** 06/05/2022

**Valor do Contrato:** 398.170,83 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 398.170,83

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 06/05/2023

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 11/02/2022

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> JULIANA PAULA NABOUT	<b>Nrº. Documento:</b> 045.507.706-19
<b>Sócio:</b> PAULO MARCIO MARTINS MARINO	<b>Nrº. Documento:</b> 360.804.206-78

#### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 07/03/2022	<b>Fim:</b> 31/03/2022	<b>Data Medição:</b> 01/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 63.718,54
<b>Descrição:</b> valor referente a 1ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>63.718,54</b>

**Número da Obra:** 90 **Data de Início da Obra:** 17/02/2022

**Especificação Obra:** CONTR. DE EMPRESA ESP. PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESP. NA PRAÇA GOV. MAGALHAES PINTO

**CNPJ:** 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

**Endereço:** MAGALHAES PINTO **Número:**

**Bairro:** FABRICIO **Latitude:**19,734326 **Longitude:**47,938617

**Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NA PRAÇA GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, LOCALIZADA NO BAIRRO FABRICIO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

**Processo Licitação:**12/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

**Contrato:** 23/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 07/02/2022 **Término:** 06/06/2022

**Valor do Contrato:** 325.793,59 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 325.793,59

**Vencimento do Aditivo do Contrato:** 06/02/2023

**Situação Execução Obra:**Iniciada **Data situação da Obra:** 17/02/2022

**Responsáveis:**

<b>Sócio:</b> CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI	<b>Nrº. Documento:</b> 026.554.398-30
<b>Sócio:</b> THALES MELO DE SANTI	<b>Nrº. Documento:</b> 108.803.416-02
<b>Sócio:</b> PAULO HENRIQUE MAZONI	<b>Nrº. Documento:</b> 988.537.751-49

#### Medições:

<b>Medição:</b> 1	<b>Início:</b> 01/04/2022	<b>Fim:</b> 30/04/2022	<b>Data Medição:</b> 30/04/2022	<b>Valor Medição:</b> 13.852,17
<b>Descrição:</b> valor referente a 1ª medição				
<b>Valor Total Despendido da Obra:</b>				<b>13.852,17</b>