



Número da Obra: 62 **Data de Início da Obra:** 18/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, A SER CONSTRUÍDO NA RUA OTAVIANO F. DA SILVA, GIRASSÓIS IV

CNPJ: 18.367.855/0001-10 **Nome da Empresa:** SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA **Número:** 0

Bairro: PARQUE DOS GIRASSOIS IV **Latitude:** **Longitude:**

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA – RESIDENCIAL GIRASSÓIS IV, NESTE MUNICÍPIO

Processo Licitação: 10/ 2020 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 423/ 2020 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 09/12/2020 **Término:** 08/12/2021

Valor do Contrato: 2.605.847,81 **Valor do Aditivo:** 402.926,89 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 3.008.774,70

Vencimento do Aditivo do Contrato: 06/08/2023

Situação Execução Obra: Iniciada **Data situação da Obra:** 18/11/2020

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/04/2021	Fim: 30/04/2021	Data Medição: 30/04/2021	Valor Medição: 18.921,15
Descrição:				
Medição: 2	Início: 01/06/2021	Fim: 30/06/2021	Data Medição: 30/06/2021	Valor Medição: 66.322,34
Descrição:				
Medição: 3	Início: 01/07/2021	Fim: 31/07/2021	Data Medição: 01/08/2021	Valor Medição: 108.165,44
Descrição:				
Medição: 4	Início: 01/09/2021	Fim: 30/09/2021	Data Medição: 30/09/2021	Valor Medição: 66.930,82
Descrição:				
Medição: 5	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 30/11/2021	Valor Medição: 73.851,43
Descrição:				
Medição: 6	Início: 01/11/2021	Fim: 30/11/2021	Data Medição: 01/01/2022	Valor Medição: 105.809,20
Descrição:				
Medição: 7	Início: 02/01/2022	Fim: 31/01/2022	Data Medição: 31/01/2022	Valor Medição: 112.588,17
Descrição:				
Medição: 8	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 94.104,34
Descrição:	Valor referente a 8ª medição			
Medição: 9	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 22.105,36
Descrição:	referente a 9ª medição			
Medição: 10	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 38.687,23
Descrição:				
Medição: 11	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 32.415,48
Descrição:	valor referente 11ª medição			
Valor Total Despendido da Obra:				739.900,96



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Julho Ano: 2022

Número da Obra: 63 Data de Início da Obra: 25/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I NA RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM RUA TEREZINHA MIZEL CARDOSO.

CNPJ: 07.196.651/0001-48 Nome da Empresa: TRIDEL CONSTRUTORA LTDA

Endereço: MUNIR FACURE Número: 0

Bairro: ALFREDO FREIRE II Latitude: Longitude:

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM A RUA TEREZINHA MIZEL CARDOSO, ALFREDO FREIRE II, NESTE MUNICÍPIO.

Processo Licitação: 11/ 2020 Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 402/ 2020 Prestação Serviços Início do Contrato: 24/11/2020 Término: 23/11/2021

Valor do Contrato: 2.433.240,02 Valor do Aditivo: 441.620,40 Valor do Contrato + Valor Aditivo: 2.874.860,42

Vencimento do Aditivo do Contrato: 24/01/2023

Situação Execução Obra: Iniciada Data situação da Obra: 25/11/2020

Responsáveis:

Sócio: VINICIUS DELALIBERA TRINDADE	Nrº. Documento: 105.291.116-16
Sócio: VANDER TRINDADE	Nrº. Documento: 389.357.596-00

Medições:

Medição:	1	Início:	01/05/2021	Fim:	31/05/2021	Data Medição:	31/05/2021	Valor Medição:	24.716,51
Descrição:									
Medição:	2	Início:	01/10/2021	Fim:	30/10/2021	Data Medição:	31/10/2021	Valor Medição:	102.005,52
Descrição:									
Medição:	3	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	14/02/2022	Valor Medição:	33.399,89
Descrição:	1º reajustamento referente a 4ª medição (R\$20.710,14) e 1ª medição aditivo (R\$12.689,75)								
Medição:	4	Início:	01/08/2021	Fim:	31/08/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor Medição:	86.821,13
Descrição:	Valor referente a 2ª medição								
Medição:	5	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor Medição:	145.326,19
Descrição:	valor referente a 4ª medição								
Medição:	6	Início:	01/02/2022	Fim:	28/02/2022	Data Medição:	30/03/2022	Valor Medição:	95.784,71
Descrição:	valor referente a 5ª medição								
Medição:	7	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor Medição:	89.045,86
Descrição:	Valor referente medição 1ª medição do aditivo								
Medição:	8	Início:	01/04/2022	Fim:	30/04/2022	Data Medição:	30/04/2022	Valor Medição:	79.711,33
Descrição:	valor referente a 6ª medição								
Medição:	9	Início:	01/05/2022	Fim:	31/05/2022	Data Medição:	01/06/2022	Valor Medição:	214.908,96
Descrição:	valor referente a 7ª medição								
Medição:	10	Início:	01/07/2022	Fim:	31/07/2022	Data Medição:	31/07/2022	Valor Medição:	55.635,90
Descrição:	1ª medição reajustamento referente a 5ª, 6ª e 7ª medição								
Valor Total Despendido da Obra:								927.356,00	



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Julho Ano: 2022

Número da Obra: 79 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

Especificação Obra: futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - PRÉDIOS SESURB

CNPJ: 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

Endereço: DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 115

Bairro: MERCÊS **Latitude:**19,748128 **Longitude:**47,951394

Objeto da Obra: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DENTRO DOS LIMITES DA PLANILHA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS (SESURB), DE DEFESA SOCIAL (SDS), DE EDUCAÇÃO (SEMED), DE SAÚDE (SMS) E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).

Processo Licitação:168/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

Contrato: 3800/ 2021 Registro de Preços **Início do Contrato:** 29/12/2021 **Término:** 28/12/2022

Valor do Contrato: 8.950.000,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

Responsáveis:

Sócio: RODRIGO CARDOSO DE PAIVA

Nrº. Documento: 044.644.116-30

Sócio: RODRIGO CASTRO RIBEIRO

Nrº. Documento: 947.237.616-91

Medições:

Medição: 1	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 34.653,92
Descrição: 1º medição correspondente a SEDS				
Medição: 2	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 226.868,09
Descrição: 1ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 3	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 73.228,78
Descrição: 1ª medição correspondente a SMS				
Medição: 4	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 153.596,52
Descrição: 2ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 5	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 15.836,60
Descrição: 2ª medição correspondente a SEDS				
Medição: 6	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 190.613,95
Descrição:				
Medição: 7	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 82.203,83
Descrição: 3ª medição correspondente a Sec. Munic. Educação				
Medição: 8	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 71.249,56
Descrição: 1ª medição correspondente a SMEducação				
Medição: 9	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 91.194,47
Descrição: 2ª medição correspondente a S.M.Educação				
Medição: 10	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 50.144,03
Descrição:				
Medição: 11	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 47.950,80
Descrição: 3ª medição correspondente a SMS				
Medição: 12	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 13.114,52
Descrição:				



Medições:

Medição:	13	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	81.728,22
Descrição:					Medição:	
Medição:	14	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	116.293,78
Descrição:					Medição:	
Medição:	15	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	84.648,49
Descrição:					Medição:	
						5ª medição correspondente a SESURB
Medição:	16	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	35.867,99
Descrição:					Medição:	
Medição:	17	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	49.167,45
Descrição:					Medição:	
						5ª medição correspondente a S.M.Saude
Medição:	18	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 01/06/2022	Valor	154.376,67
Descrição:					Medição:	
						4ª medição corresponde a S.M.Educação
Medição:	19	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	26.165,36
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 5ª medição correspondente a SEDS
Medição:	20	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	20.375,48
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 6ª medição correspondente a S.M.SAUDE
Medição:	21	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	137.791,77
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 6ª medição correspondente a SESURB
					Valor Total Despendido da Obra:	1.757.070,28



Número da Obra: 80 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

Especificação Obra: Contratação de empresa de eng. para a reforma e cobertura de quadra na E. M. José Marcus Cherem

CNPJ: 34.611.768/0002-02 **Nome da Empresa:** BARSA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RODOLFO COSTA JUNIOR **Número:** 8

Bairro: CAPELINHA DO BARREIRO **Latitude:**19,47703 **Longitude:**48,094767

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E COBERTURA DE QUADRA NA E. M. JOSÉ MARCUS CHERÉM, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [SEMED].

Processo Licitação:13/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 27/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 01/02/2022 **Término:** 31/01/2023

Valor do Contrato: 437.314,80 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

Responsáveis:

Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO	Nrº. Documento: 023.500.241-05
Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO	Nrº. Documento: 023.500.241-05

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 58.298,94
Descrição:	valor referente a 1ª medição			
Medição: 2	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 80.601,86
Descrição:	valor referente a 2ª medição			
Medição: 3	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 186.141,00
Descrição:	valor referente a 3ª medição			
Valor Total Despendido da Obra:				325.041,80



Número da Obra: 81 **Data de Início da Obra:** 31/12/2021

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. ENG. PARA PREST. DE SERV. PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONST. CEMEI MARIA R.OLIVEIRA

CNPJ: 00.887.714/0001-63 **Nome da Empresa:** ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Endereço: ANTÔNIO ALVES FONTES **Número:** 541

Bairro: PARQUE DAS AMÉRICAS **Latitude:**19,775603 **Longitude:**47,959233

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMEI MARIA ROSA DE OLIVEIRA

Processo Licitação:5/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 286/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/12/2021 **Término:** 27/12/2022

Valor do Contrato: 1.383.525,90 **Valor do Aditivo:** 11.403,89 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 1.394.929,79

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 31/12/2021

Responsáveis:

Sócio: THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 045.169.481-33
Sócio: GILMAR DE OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 195.615.471-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 65.582,12
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 93.978,90
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 146.616,71
Descrição: valor referente 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 184.867,47
Descrição: valor refererente a 4ª medição				
Medição: 5	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 100.730,01
Descrição: valor referente a 5ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				591.775,21



Número da Obra: 83 **Data de Início da Obra:** 07/02/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA CONSTR. DE COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA AV ISOLETA MARIA

CNPJ: 18.367.855/0001-10 **Nome da Empresa:** SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: ISOLETA MARIA ADÃO **Número:** 764

Bairro: RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSÓIS **Latitude:**19,767691 **Longitude:**48,00315

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. ISOLETA MARIA ADÃO, Nº 764, PARQUE DOS GIRASSÓIS, NESTE MUNICÍPIO.

Processo Licitação:9/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 6/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 01/02/2022 **Término:** 30/04/2022

Valor do Contrato: 525.656,51 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 525.656,51

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/01/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 07/02/2022

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 49.282,76
Descrição: valor referente 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				49.282,76

Número da Obra: 84 **Data de Início da Obra:** 09/02/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA CONST. DE COB. E REF. DE QUADRA POLIESP. R.IVAN D.CARVALHO,JD MARACANA

CNPJ: 18.367.855/0001-10 **Nome da Empresa:** SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: IVAN DONIZETTE CARVALHO **Número:** 200

Bairro: JARDIM MARACANÃ **Latitude:**19,788568 **Longitude:**47,926714

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA IVAN DONIZETTE CARVALHO, Nº 200, JARDIM MARACANÃ, NESTE MUNICÍPIO.

Processo Licitação:10/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 7/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 01/02/2022 **Término:** 30/04/2022

Valor do Contrato: 513.768,38 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 513.768,38

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/01/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 09/02/2022

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 54.177,44
Descrição: valor referente 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				54.177,44



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Julho Ano: 2022

Número da Obra: 85 **Data de Início da Obra:** 09/02/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA CONST. DE COB. E REF. DE QUADRA POLIESPORTIVA R.ANISIO LEITE RES.MORUMBI

CNPJ: 18.367.855/0001-10 **Nome da Empresa:** SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: ANESIO LEITE **Número:**

Bairro: RESIDENCIAL MORUMBI **Latitude:**19,761322 **Longitude:**47,987709

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA ANÍSIO LEITE, JARDIM MORUMBI, NESTE MUNICÍPIO.

Processo Licitação:11/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 10/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 01/02/2022 **Término:** 30/04/2022

Valor do Contrato: 596.359,72 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 596.359,72

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/01/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 09/02/2022

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 59.352,10
Descrição: valor referente 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				59.352,10

Número da Obra: 86 **Data de Início da Obra:** 31/01/2022

Especificação Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONT. TECNOLÓGICO (SOLO, ASFALTO)

CNPJ: 21.938.595/0001-09 **Nome da Empresa:** VIA WORK CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 141

Bairro: MERCÊS **Latitude:**19,445475 **Longitude:**47,582702

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO (SOLO, ASFALTO E CONCRETO) ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO DE MATERIAL COM ESCOPO DE CERTIFICAR SE POSSUI AS PROPRIEDADES ESPERADAS E TOPOGRAFIA

Processo Licitação:7/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 14/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 31/01/2022 **Término:** 30/01/2023

Valor do Contrato: 384.354,40 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 31/01/2022

Responsáveis:

Sócio: JAIRO FAGUNDES CARNEIRO	Nrº. Documento: 613.835.709-49
Sócio: IVANI TEREZINHA NUNES	Nrº. Documento: 835.343.349-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 25.130,85
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 15.938,12
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				41.068,97



Número da Obra: 89 **Data de Início da Obra:** 11/02/2022

Especificação Obra: CONTR. EMPRESA ESP. CONSTR. COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA PISCINÃO

CNPJ: 37.747.618/0001-20 **Nome da Empresa:** COEME- CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

Endereço: CLARICINDA ALVES REZENDE **Número:**

Bairro: JARDIM DO LAGO **Latitude:**19,746016 **Longitude:**47,91156

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PISCINÃO, LOCALIZADA À AV. CLARICINDA ALVES DE REZENDE, PARQUE DAS ACÁCIAS, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

Processo Licitação:8/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 5/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 07/02/2022 **Término:**06/05/2022

Valor do Contrato: 398.170,83 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 398.170,83

Vencimento do Aditivo do Contrato: 06/05/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 11/02/2022

Responsáveis:

Sócio: JULIANA PAULA NABOUT	Nrº. Documento: 045.507.706-19
Sócio: PAULO MARCIO MARTINS MARINO	Nrº. Documento: 360.804.206-78

Medições:

Medição: 1	Início: 07/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 01/04/2022	Valor Medição: 63.718,54
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 01/07/2022	Valor Medição: 334.452,29
Descrição: valor referente a 2ª medição - data da medição 30/06/2022				
Valor Total Despendido da Obra:				398.170,83



Número da Obra: 93 **Data de Início da Obra:** 25/02/2022

Especificação Obra: contr. de empresa de eng. para a execução de cobertura de quadra poliesportiva no CEMEI Juscelino

CNPJ: 34.611.768/0002-02 **Nome da Empresa:** BARSÁ ENGENHARIA LTDA

Endereço: CARLA BEATRIZ **Número:** 12

Bairro: COSTA TELES II **Latitude:**19,766923 **Longitude:**47,916166

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CEMEI JUSCELINO KUBITSCHKE

Processo Licitação:1/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 78/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 25/02/2022 **Término:** 24/08/2022

Valor do Contrato: 341.306,49 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 25/02/2022

Responsáveis:

Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO	Nrº. Documento: 023.500.241-05
Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO	Nrº. Documento: 023.500.241-05

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 23.428,80
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 105.457,26
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 145.470,36
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				274.356,42



Número da Obra: 95 Data de Início da Obra: 31/03/2022

Especificação Obra: Contr. Emp. Engª para construção CEMEI Antonia Candida

CNPJ: 25.297.710/0001-56 Nome da Empresa: QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: TEN. RAYMUNDO NONATO

Número:

Bairro: ANTÔNIA CÂNDIDA I

Latitude:19,44176

Longitude:47,53352

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ANTÔNIA CÂNDIDA, NA ÁREA LOCALIZADA NA RUA TENENTE RAYMUNDO NONATO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

Processo Licitação:1/ 2022 Modalidade da Licitação: Concorrência

Contrato: 141/ 2022 Prestação Serviços

Início do Contrato: 13/04/2022 Término: 12/10/2022

Valor do Contrato: 1.941.235,00 Valor do Aditivo:

Valor do Contrato + Valor Aditivo:

Vencimento do Aditivo do Contrato: 12/04/2023

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 31/03/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 36.175,00
Descrição: referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 456.304,43
Descrição: referente 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 157.668,78
Descrição: valor referente 3ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				650.148,21



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Julho Ano: 2022

Número da Obra: 96 **Data de Início da Obra:** 06/05/2022

Especificação Obra: contratação de empresa de eng. para execução de conclusão de obras no CEMEI Profª Joana D.C.Oliveira

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: ABILIO MONTEIRO **Número:** 468

Bairro: RECREIO DOS BANDEIRANTES **Latitude:**19,78183 **Longitude:**47,93932

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRAS NO CEMEI "PROFESSORA JOANA DAR C CAMPOS OLIVEIRA" (BAIRRO RECREIO DOS BANDEIRANTES).

Processo Licitação:3/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 161/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 06/05/2022 **Término:** 05/05/2023

Valor do Contrato: 1.140.759,36 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 06/05/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 37.541,81
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 146.959,06
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				184.500,87

Número da Obra: 97 **Data de Início da Obra:** 30/07/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENGE. PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTR. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PQ GIRASSOIS IV

CNPJ: 18.367.855/0001-10 **Nome da Empresa:** SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA **Número:**

Bairro: PARQUE DOS GIRASSOIS IV **Latitude:**19,778624 **Longitude:**48,010008

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PARQUE DOS GIRASSÓIS IV.

Processo Licitação:4/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 180/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 19/05/2022 **Término:** 18/05/2023

Valor do Contrato: 493.114,82 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 30/07/2022

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 107.023,18
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				107.023,18



Número da Obra: 98 **Data de Início da Obra:** 30/07/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO B.SANTA MARIA

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: SINEI HIGA **Número:** 162

Bairro: SANTA MARIA **Latitude:**19,766454 **Longitude:**47,958648

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SANTA MARIA.

Processo Licitação:6/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 191/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 30/05/2022 **Término:** 29/05/2023

Valor do Contrato: 457.410,84 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 30/07/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 15.613,29
Descrição: valor referente 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				15.613,29



Número da Obra: 102 **Data de Início da Obra:** 02/06/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA A EXEC. DE SERV. DE REF. E ADEQ. GERAIS EQ.COMBATE INCENC.E.M.Préf.PAULO

CNPJ: 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Endereço: MATO GROSSO **Número:** 1257

Bairro: SANTA MARIA **Latitude:**19,766435 **Longitude:**47,95735

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO RODRIGUES.

Processo Licitação:7/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 196/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 02/06/2022 **Término:**01/06/2023

Valor do Contrato: 197.340,38 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 02/06/2022

Responsáveis:

Sócio: CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI

Nrº. Documento: 026.554.398-30

Sócio: THALES MELO DE SANTI

Nrº. Documento: 108.803.416-02

Sócio: PAULO HENRIQUE MAZONI

Nrº. Documento: 988.537.751-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 28.342,20
Descrição: valor referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 68.951,91
Descrição: valor referente 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				97.294,11