



Número da Obra: 63 Data de Início da Obra: 25/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I NA RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM RUA TEREZINHA MIZAEI CARDOSO.

CNPJ: 07.196.651/0001-48 Nome da Empresa: TRIDEL CONSTRUTORA LTDA

Endereço: MUNIR FACURE Número: 0

Bairro: ALFREDO FREIRE II Latitude: Longitude:

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM A RUA TEREZINHA MIZAEI CARDOSO, ALFREDO FREIRE II, NESTE MUNICÍPIO.

Processo Licitação: 11/ 2020 Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 402/ 2020 Prestação Serviços Início do Contrato: 24/11/2020 Término: 23/11/2021

Valor do Contrato: 2.433.240,02 Valor do Aditivo: 109.667,36 Valor do Contrato + Valor Aditivo: 2.542.907,38

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Iniciada Data situação da Obra: 25/11/2020

Responsáveis:

Sócio: VINICIUS DELALIBERA TRINDADE	Nrº. Documento: 105.291.116-16
Sócio: VANDER TRINDADE	Nrº. Documento: 389.357.596-00

Medições:

Medição:	Início:	Fim:	Data Medição:	Valor Medição:
1	01/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	24.716,51
2	01/10/2021	30/10/2021	31/10/2021	102.005,52
3	01/11/2021	30/11/2021	14/02/2022	33.399,89
1º reajustamento referente a 4ª medição (R\$20.710,14) e 1ª medição aditivo (R\$12.689,75)				
Valor Total Despendido da Obra:				160.121,92



Número da Obra: 79 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

Especificação Obra: futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - PRÉDIOS SESURB

CNPJ: 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

Endereço: DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 115

Bairro: MERCÊS **Latitude:**19,748128 **Longitude:**47,951394

Objeto da Obra: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DENTRO DOS LIMITES DA PLANILHA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS (SESURB), DE DEFESA SOCIAL (SDS), DE EDUCAÇÃO (SEMED), DE SAÚDE (SMS) E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).

Processo Licitação:168/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

Contrato: 3800/ 2021 Registro de Preços **Início do Contrato:** 29/12/2021 **Término:** 28/12/2022

Valor do Contrato: 8.950.000,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

Responsáveis:

Sócio: RODRIGO CARDOSO DE PAIVA

Nrº. Documento: 044.644.116-30

Sócio: RODRIGO CASTRO RIBEIRO

Nrº. Documento: 947.237.616-91

Medições:

Medição: 1	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 34.653,92
Descrição: 1º medição correspondente a SEDS				
Medição: 2	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 226.868,09
Descrição: 1ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 3	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 73.228,78
Descrição: 1ª medição correspondente a SMS				
Valor Total Despendido da Obra:				334.750,79